

С чл.3 на анекс № 2/27.09.2002г. е регламентирано: „Съгласно чл.2, ал.2 от договор № ДВ-74/10.06.2002г., при отчитане на извършените СМР цените се коригират с официалният инфлационен индекс за съответния период считано от септември 2001г.”.

В приложението към анекс № 2/27.09.2002г., са включени за изпълнение 15 вида работи от част „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000 – км.1+908”, на обща стойност 958 123,45лв. с ДДС и 6 вида работи от част „Геотехническа”, на обща стойност 17 973,67лв. с ДДС, или всичко 976 097,12лв. с ДДС.

- Завършените СМР по обекта към 27.09.2002г., са отразени в подписан от представителите на инвеститорския контрол инж.Димитров и изпълнителя Васил Събев - акт обр.19 № 3/27.09.2002г., включващ извършени 11 вида работи по част „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000 – км.1+908”, на обща стойност 261 813,88лв. без ДДС или 314 176,65лв. с ДДС, като същите съответстват по видове, ед.цени и количества/изпълнени изцяло договорираните 7 вида работи и 4 такива частично/ на тези от приложението към анекс № 2/27.09.2002година.

За горните СМР, от изпълнителя по договора „Щърков и Събев”ООД към получател община Ловеч, е издадена проформа фактура от 27.09.2002г. със записано основание – извършени СМР на подобект „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000 – км.1+908” за 261 813,88лв., приспаднаван аванс за 84 897,21лв., данъчна основа 176 916,67лв., 20% ДДС за 35 383,33лв., или всичко за плащане 212 300лв. с ДДС, като последната сума е изплатена от общината на изпълнителя с пл.нареждане на 27.09.2002г. От изпълнителя е издадена и оригинална данъчна фактура № 01643/03.10.2002г., със същите записани основания и стойности.

- На 28.10.2002г. от посочените по-горе представители на инвеститорския контрол и изпълнителя, е подписан акт обр.19 № 4 за установяване на завършването и разплащането на СМР към посочената дата, в който са отразени извършени 5 вида работи, в т.ч. изцяло договорираното количество на тръбни водостоци Ф100 при км.0+780 и частични количества на изкоп скални почви, направа на насип, депо и сглобяема ЖБ плоча под насип, възлизаци общо на 109 631,51лв. без ДДС или 131 557,81лв. с ДДС, изчислени по ед.цени съгласно приложението към анекс № 2/27.09.2002година.

За извършените СМР от изпълнителя „Щърков и Събев”ООД към получател община Ловеч, е издадена проформа фактура № 4/29.10.2002г. на стойност 131 557лв. с ДДС(с 0,81лв. по-малко от актуваните работи), изплатени му от общината с пл.нареждане на 30.10.2002г. На 01.11.2002г. от изпълнителя на обекта е издадена оригинална данъчна фактура № 01645 за 131 557лева.

- В акт обр.19 № 5/25.11.2002г. за установяване на завършването и разплащането на СМР, подписан от представителите на инвеститорския контрол-инж.Димитров и изпълнителя-Васил Събев, са отразени извършени част от договорираните количества земни работи – изкоп скални почви, направа на насип и депо, на обща стойност 147 047,95лв. без ДДС или 176 457,54лв. с ДДС.

За така извършените СМР, от изпълнителя „Щърков и Събев”ООД към получател община Ловеч, е издадена проформа фактура от 25.11.2002г. със записано основание – извършени СМР на подобект „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000 – км.1+908” за 147 047,95лв., приспаднаван аванс за 39 529,94лв., данъчна основа 107 518,01лв., 20% ДДС за 21 503,60лв., или всичко за плащане 129 021,61лв. с ДДС, като последната сума е изплатена от общината на изпълнителя с пл.нареждане на 28.11.2002г. От изпълнителя е издадена и оригинална данъчна фактура № 01646/02.12.2002г., със същите записани основания и стойности.

- На 18.12.2002г. от представителите на инвеститора и изпълнителя е подписан акт обр.19 № 6, в който са отразени извършени 5 вида работи – части от изкоп земни почви и депо, с които са достигнати договорираните количества за изпълнение на същите и части от изкоп скални почви, направа на насип и пътни настилки-несортиран трошен камък, възлизаци общо на 77 728,75лв. без ДДС или 93 274,50лв. с ДДС, като от изпълнителя „Щърков и Събев”ООД към получател община Ловеч, е издадена данъчна фактура №

01647/16.12.2002г.(два дни преди актуване на работите) на стойност 93 274,49лв., изплатени от общината с пл.нареждане на 16.12.2002година.

- За извършен инвеститорски контрол и строителен надзор на обекта, съгласно сключен договор № ДВ-85/17.06.2002г. между кмета на община Ловеч - Пламен Еврев и „Агроводинвест”ЕАД-гр.София, на посоченото дружество от общината са изплатени общо 5 647,91лв. с ДДС(по 5 данъчни фактури и пл.нареждания, описани по номера, дати и стойности в справка изх.№ Ф5-4501-2/18.10.2010г. при общината), представляващи 0,58% от стойността на извършените СМР през 2002г., съобразно условията на чл.2.1 от цитирания договор.

- За авторски надзор на обекта са разходвани 1 456лв./пл.нареждане от 19.12.2002г./, съгласно сключен договор за това № ДВ-166/03.09.2002г. с „Баугрунд институт-Книрим”ЕООД-гр.София, фактура на дружеството № 18286/18.12.2002г. за посочената стойност и акт за установяване упражняването на авторски надзор от 18.12.2002г., съдържащ датите на упражнен надзор, броя участвали проектанти, отработените часове и полагащите се проектантски хонорар, дневни и пътни разходи, съобразно условията на договора.

С пл.нареждане на 27.09.2002г. от община Ловеч по сметка на „Баугрунд институт-Книрим”ЕООД са изплатени и 4 000лв. за извършено препроектиране в работна фаза на част „Геотехническа”, съгласно сключен договор за това № ДВ-167/03.09.2002г., фактура № 18279/24.09.2002г. на дружеството за посочената стойност и приемо-предавателен протокол от 24.09.2002г. за препроектирането.

- За извършено препроектиране на част „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000 – км.1+908” са разходвани 700лв./пл.нареждане от 05.09.2002г./, съгласно сключен договор № 127/23.07.2002г. с ЕТ„Ива-БД”-грЛовеч, фактура № 7/02.08.2002г. на търговеца за посочената стойност и приемо-предавателен протокол от 02.08.2002г. за препроектирането.

На ЕТ„Ива-БД” с пл.нареждане от 16.12.2002г. са изплатени и 260лв., съгласно фактура № 11/14.12.2002г. за упражнен авторски надзор по изпълнението на част „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000 – км.1+908”, съгласно договор за това № 126/23.07.2002г. и протокол от 13.12.2002г. за установяване размера на авторския надзор.

- За извършен технически контрол по част „Конструктивна” от проекта, с пл.нареждане на 26.06.2002г. от общината на „Инветстрой”ООД-гр.Ловеч са платени 261лв., съгласно фактура № 066/24.06.2002г. на дружеството за посочената стойност.

- През 2002г. с шест РКО от касата на община Ловеч на собственици на имоти върху които е предвидено строителството на обекта, са изплатени общо 13 897,43лв., в т.ч. по заповед № 343/19.03.2002г. на кмета на общината – 13 660лв. обезщетения за отчуждени гори и земи от горския фонд и по договор от 01.07.2002г. за покупко-продажба на недвижим имот – 237,43лв., описани подробно по номера, дати на плащания и стойности в справка изх.№ Ф5-4501-2/18.10.2010г. при общината.

• Съгласно гореизложеното, през 2002г. актуваните завършени СМР на подобект „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000 – км.1+908” от обект „Депю за твърди битови отпадъци-община Ловеч”, възлизат общо на 973 779,46лв. с ДДС(при договорирани 976 097,12лв., съгласно анекс № 2/27.09.2002г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г.), като за същата година от изпълнителя по посочения договор „Щърков и Събев”ООД към община Ловеч са фактурирани извършени СМР общо за 973 778,09лв. с ДДС(с 1,37лв. в по-малко спрямо актуваните СМР), като фактурираните СМР са изплатени изцяло от общината.

Общо извършените и отчетени разходи от общината през 2002г. за обект „Депю за твърди битови отпадъци-община Ловеч”, възлизат на 1 000 000,43лв.(при осигурено целево финансиране за обекта от държавния бюджет-1 000 000лв.), в т.ч. за СМР – 973 778,09лв., за инвеститорски контрол и строителен надзор – 5 647,91лв., за препроектиране и авторски надзор – 6 677лв. и обезщетения за отчуждени имоти – 13 897,43лева.

Извършените през 2002г. разходи за обекта, общо в размер на 1 000 000,43лв., са осчетоводени текущо за съответния период чрез дебитиране на сч.сметка 6075 „Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти чрез външни услуги” срещу кредитиране на сч.сметки 7511 „Текущи банкови сметки в лева” и 5011 „Каса в лева”, както и задбалансово

към 31.12.2002г. по дебита на сметка 9902 „Инфраструктурни обекти” и кредита на сметка 9981 „Кореспондираща сметка за задбалансови активи”, като са отчетени по § 52-00 „Придобиване на ДМА” от бюджета на община Ловеч за 2002година.

1.2.3. Съгласно приложение № 6 към чл.10, ал.1 „Списък на екологичните обекти, предвидени за строителство през 2003г.” от ЗДБРБ за 2003г.(обн.ДВ, бр.120 от 29.12.2002г.), за обект „Депо за твърди битови отпадъци-Ловеч” са предвидени разходи за 2003г., в размер на 600 000лв., разходвани от общината както следва:

▪ На 04.02.2003г. между кмета на община Ловеч-Пламен Еврев и „Събев 2002”ЕООД-гр.Пирдоп-представявано от Васил Събев, е сключен **анекс № 3** към договор № ДВ-74/10.06.2002г., в който е отразено, че във връзка с решение от 19.12.2002г. на Софийски окръжен съд за прекратяване чрез разделяне на „Щърков и Събев”ООД и регистрация на „Събев 2002”ЕООД, последното дружество встъпва в правата и задълженията на „Щърков и Събев”ООД по цитирания договор и приема да изработи на свой риск и със свои сили изпълнението на обект „Депо за ТБО-община Ловеч-първи етап”.

- За завършените СМР към 18.03.2003г., от инж.Емил Димитров-представител на инвеститорския контрол „Агроводинвест”ЕАД и Васил Събев-представяващ изпълнителя „Събев 2002”ЕООД, е подписан акт обр.19 № 7/18.03.2003г., в който са отразени извършени 13 вида работи по част „Геотехническа”, на обща стойност 99 843,33лв. без ДДС или 119 812лв. с ДДС, в т.ч. изпълнени изцяло договорирани количества на 6 вида работи и 7 частично изпълнени количества, като на 18.03.2003г. от изпълнителя към община Ловеч е издадена данъчна фактура № 091 на стойност 119 812лв., изплатени от общината с пл. нареждане на 22.03.2003година.

- На 14.04.2003г. от горесцитиранте представители на инвеститорския контрол и изпълнителя, е подписан акт обр.19 № 8 за установяване на завършването и заплащането на СМР към посочената дата, в който са отразени частично изпълнени количества на 7 вида договорирани работи от част „Геотехническа” и изкоп скални почви от част „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000 – км.1+908”, на обща стойност 100 203,48лв. без ДДС или 120 244,18лв. с ДДС, фактурирани от „Събев 2002”ЕООД към община Ловеч с данъчна фактура № 092/14.04.2003г. за посочената стойност, като с пл.нареждане на 21.04.2003г. от общината по сметка на изпълнителя са изплатени 120 144лв./със 100,18лв. по-малко от актуваните и фактурирани работи/.

▪ На 14.05.2003г. в гр.Ловеч, на основание чл.19 от ЗОП, във връзка с протокол от 14.05.2003г. за действителни количества СМР и корекции в проект „Депо за ТБО-община Ловеч”, между кмета на общината Пламен Еврев и Васил Събев-представяващ „Събев 2002”ЕООД, е сключен **анекс № 4** към договор № ДВ-74/10.06.2002г. за изпълнението на СМР по обекта, съгласно приложението към анекса.

В разпоредбата на чл.19 от действащия към 14.05.2003г.(датата на сключване на анекс № 4) ЗОП/отм./ е регламентирано, че страните по договор за обществена поръчка могат да го променят и/или допълват само при възникване на обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени към момента на сключването на договора и в резултат на които договорът засяга законните интереси на някоя от страните.

Корекциите в проект „Депо за ТБО-община Ловеч-първи етап” са извършени предвид писмо изх.№ 08-00-191/17.02.2003г. на министъра на околната среда и водите до кмета на община Ловеч, във връзка с негова молба изх.№ ПУС-3472/28.11.2002г. за отпускане на безвъзмездна помощ от 1 500 000лв. за строителството на обекта, като в писмото е посочено, че след отстраняване на установените пропуски по проекта, молбата ще бъде внесена за разглеждане от Управителния съвет на Държавното предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда, с цел осигуряване финансирането му.

Към горното писмо е приложено становище от 29.12.2002г. на отдел „Управление на отпадъците” при МОСВ, в което е изразена принципна подкрепа за реализиране на „Депо за твърди битови отпадъци-община Ловеч”, но е отбелязано, че предвид установени пропуски в проекта, подписването на договор за финансиране на първи етап от обекта може да стане

едва след отстраняване на бележките по проекта/три страници/, приложени към посоченото становище.

Въз основа на дадените бележки по проекта, същия е коригиран и представен в МОСВ на 13.05.2003г., като е предвидено изграждането на три клетки с обща площ за депониране 82 дка., в т.ч. първа клетка – 32,1 дка., втора клетка – 23,9 дка. и трета клетка – 26 дка. В становище от 03.06.2003г. на дирекция „Управление на отпадъците“ при МОСВ е отразено, че в представения на 13.05.2003г. в МОСВ работен проект за обекта са отстранени пропуските от първоначалния вариант и е предложено проектно решение, съобразено с препоръките на отдела.

Приложението към анекс № 4/14.05.2003г., съдържа преработена количествено-стойностна сметка за изпълнението на обекта, на обща стойност 8 140 183,84лв. с ДДС, в т.ч.: част „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000–км.1+908” – 1 816 678,90лв., от които оставащи за изпълнение 823 650,64лв.; част „Геотехническа” – 5 817 565,80лв. с оставащи за изпълнение 5 608 517,53лв.; част „Външно водоснабдяване” – 159 358,32лв.; част „Външно ел.захранване-НН” – 77 152,35лв.; част „Стопански двор” – 228 408,58лв.; част „Площадкова ВиК мрежа” – 31 305,28лв.; и част „Площадкова ел.мрежа и осветление” – 9 714,61лева.

- За завършените СМР към 19.05.2003г., от инж.Емил Димитров-представител на инвеститорския контрол „Агровединвест”ЕАД и Васил Събев-представяващ изпълнителя „Събев 2002”ЕООД, е подписан акт обр.19 № 9/19.05.2003г., в който са отразени частично извършени количества работи по част „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000 – км.1+908” – изкоп скални почви и направа на насип, и по част „Геотехническа” – отнемане на хумусния слой с транспорт до 1000м. и изкоп категория скална, на обща стойност 74 115,27лв. без ДДС или 88 938,32лв. с ДДС.

За горните СМР на 19.05.2003г. от изпълнителя към община Ловеч е издадена данъчна фактура № 093 на стойност 88 938,32лв., като в случая с пл.нареждане на 26.05.2003г. от общината са му изплатени 89 038лв., в т.ч. 99,68лв. по фактура № 092/14.04.2003година.

- На 16.06.2003г. от горещитиранте представители на инвеститорския контрол и изпълнителя, е подписан акт обр.19 № 10 за установяване на завършването и разплащането на СМР към посочената дата, в който са отразени частично изпълнени количества на 6 вида договорирани работи от част „Геотехническа”, на обща стойност 48 897,49лв. без ДДС или 58 677лв. с ДДС, изплатени от община Ловеч с пл.нареждане на 26.06.2003г., съгласно издадена от „Събев 2002”ЕООД данъчна фактура № 094/16.06.2003г. за посочената стойност.

- В акт обр.19 № 11/14.07.2003г. за установяване на завършването и разплащането на СМР към тази дата, подписан от представителите на инвеститорския контрол-инж.Димитров и изпълнителя-Васил Събев, са отразени извършени частично количества на 5 вида договорирани работи от част „Геотехническа”, на обща стойност 104 394,51лв. без ДДС или 125 273,41лв. с ДДС, като в случая от изпълнителя „Събев 2002”ЕООД към община Ловеч е издадена данъчна фактура № 095/10.07.2002г.(четири дни преди актуването на СМР) за посочената стойност, а от общината с пл.нареждане на 30.07.2003г. са му изплатени 125 273лева./с 0,41лв. по-малко от актуваните и фактурирани работи/.

- За завършените СМР към 31.07.2003г., от представителите на инвеститорския контрол и изпълнителя, е подписан акт обр.19 № 12/31.07.2003г., включващ частично извършени количества работи по част „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000 – км.1+908” – изкоп земни почви, изкоп скални почви/достигнато договорено количество/ и направа на насип/достигнато договорено количество/, и допълнителни видове СМР – частично изкоп земни почви пътна връзка и изцяло изпълнени количества изкоп скални почви пътна връзка, на обща стойност 68 833,33лв. без ДДС или 82 600лв. с ДДС, за което от изпълнителя „Събев 2002”ЕООД към община Ловеч е издадена данъчна фактура № 097/12.11.2003г. за 82 600лв., изплатени от общината с пл.нареждане на 27.11.2003година.

- За извършен инвеститорски контрол и строителен надзор на обекта, съгласно сключен договор № ДВ-85/17.06.2002г. с „Агровединвест”ЕАД-гр.София, на посоченото

дружество през 2003г. от общината са изплатени общо 2 974лв. с ДДС(по 4 данъчни фактури и пл.нареждания, с описани номера, дати и стойности в справка изх.№ Ф5-4501-2/18.10.2010г. при общината), представляващи 0,25% от стойността на извършените СМР през 2003г./1 195 675,92лв./, при полагащи се съгласно чл.2.1. от цитирания договор - 0,58% или в случая 6 934,92лв., като за разликата от 3 960,92лв. през 2003г. от „Агроводинвест”ЕАД не са издавани фактури.

Сумата от 3 960,92лв. е фактурирана от дружеството и изплатена от общината през 2004г., отразено подробно в следващия п.1.2.4. от настоящия доклад.

- На 13.12.2003г. от инж.Н.Стоянов, представител на възложителя и Ан.Славова, представляваща „Баугрунд институт-Книрим”ЕООД-осъществяващо авторски надзор на обекта съгласно договор № ДВ-166/03.09.2002г., е съставен акт за установяване упражняването на авторски надзор, съдържащ датите на упражнен надзор(от 11.03.2003г. до 13.12.2003г.), броя участвали проектанти, отработените часове и полагащите се проектантски хонорар, дневни и пътни разходи, на обща стойност 5 148лв., като през 2003г. от цитираното дружество към община Ловеч е издадена фактура № 18310/09.07.2003г. за авторски надзор по обекта до 08.07.2003г., на стойност 1 482лв., изплатени му от общината с пл.нареждане на 29.07.2003година.

♦ На 01.12.2003г. в гр.София, между Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ПУДООС/, представлявано от изпълнителния директор Емилия Стоянова-като финансираща страна и община Ловеч, представлявана от кмета Минчо Казанджиев-като финансирана страна, е сключен договор № 3819 със записан предмет: „Финансиращата страна възлага, а финансираната страна приема да извърши на свой риск срещу възнаграждение: Изграждане „Депо за ТБО-община Ловеч-първи етап” съгласно приложение № 2 (количествено-стойностна сметка)”.

В посочената количествено-стойностна сметка са включени за изпълнение СМР на обща стойност 1 500 000,08лв., в т.ч.: 13 вида работи по част „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000 – км.1+908”, общо за 784 131,91лв.; 7 вида работи по част „Геотехническа” за 571 015,19лв.; и 6 допълнителни видове и количества СМР, на обща стойност 144 852,98лева.

Съгласно чл.3.1. от договор № 3819/01.12.2003г. – за изпълнение на договорената задача финансиращата страна се задължава да заплати на финансираната страна възнаграждение в размер до 1 500 000лв., което е окончателно и не подлежи на корекция с инфлационни индекси и други коефициенти и включва ДДС.

С чл.3.3. от горния договор е регламентирано, че възнаграждението за извършените работи, съгласно количествено-стойностната сметка към договора, се изплаща на финансираната страна срещу представени фактури, издадени от изпълнителя на обекта на финансираната страна /а финансираната страна издава оригинална фактура на финансиращата страна/ и протокол за обем извършена работа, съответстваща на разходите. подписан от инвеститорския контрол и одобрен от директора на РИОСВ-Плевен.

Срока за извършване на договорените работи, съгласно чл.2.1. от договор № 3819/01.12.2003г., е определен до 31.12.2005г. в съответствие с приложение № 1 (График за реализация на проекта), като за 2003г. са предвидени СМР на обща стойност 602 446лв., за 2004г. – 518 390лв. и за 2005г. – 379 164лева.

- За завършените СМР по обекта към 02.12.2003г., от инж.Емил Димитров-представител на инвеститорския контрол „Агроводинвест”ЕАД и Васил Събев-представляващ изпълнителя „Събев 2002”ЕООД, е подписан акт обр.19 № 13/02.12.2003г., в който са отразени извършени 9 вида работи от КСС към договор № 3819/01.12.2003г. с ПУДООС, на обща стойност 500 109,17лв. без ДДС или 600 131,01лв. с ДДС.

На 04.12.2003г. от четиричленна комисия, назначена със заповед № 1811/02.12.2003г. на кмета на община Ловеч и включваща представители на общината, изпълнителя на обекта, инвеститорския контрол и РИОСВ-гр.Плевен, е съставен протокол № 1 за приемане на извършената работа по договор № 3819/01.12.2003г. с ПУДООС, в който са описани

извършените до 02.12.2003г. 9 вида работи по КСС към цитарания договор, общо на стойност 600 131,01лв. с ДДС.

В същия протокол № 1/04.12.2003г. е отразено заключение на комисията, че описаните работи са изпълнени съгласно договора, разходите в посочения размер са по предназначение и следва да бъдат изплатени. Протокола на комисията е утвърден с подпис и печат от директора на РИОСВ-гр.Плевен.

За така извършените СМР, на 04.12.2003г. от изпълнителя на обекта „Събев 2002”ЕООД към получател община Ловеч, е издадена данъчна фактура № 098 на стойност 600 131,01лв., като съгласно условието на чл.3.3. от договор № 3819/01.12.2003г., от община Ловеч към получател ПУДООС е издадена данъчна фактура № 33447/04.12.2003г. за посочената стойност.

Сумата от 600 131,01лв. е предоставена на 11.12.2003г. от ПУДООС по сметка на община Ловеч, съгласно дневно извлечение от тази дата № 241 на обсъждащата общината „Общинска банка”АД-гр.Ловеч, като същата сума е изплатена от общината по сметка на „Събев 2002”ЕООД с пл.нареждане на 15.12.2003година.

● Съгласно гореизложеното, през 2003г. актуваните завършени СМР на обект „Депю за твърди битови отпадъци-община Ловеч”, възлизат общо на 1 195 675,92лв. с ДДС, колкото са и фактурираните СМР през годината от изпълнителя на обекта „Събев 2002”ЕООД, като на същия от общината са изплатени 1 195 675,01лв. с ДДС/с 0,91лв. по-малко от актуваните и фактурирани СМР/, в т.ч. 600 131,01лв. осигурени от ПУДООС по договор № 3819/01.12.2003г. и 595 544лв. целево финансиране за обекта от държавния бюджет.

Общо извършените и отчетени разходи от общината през 2003г. за обект „Депю за твърди битови отпадъци-община Ловеч”, възлизат на 1 200 131,01лв. с ДДС(при предвидено за годината финансиране от държавния бюджет-600 000лв. и по договор № 3819/01.12.2003г. с ПУДООС-602 446лв., или всичко 1 202 446лв.), в т.ч. за СМР по обекта – 1 195 675,01лв., за инвеститорски контрол и строителен надзор – 2 974лв. и за авторски надзор – 1 482лева.

Извършените през 2003г. разходи за обекта, общо в размер на 1 200 131,01лв., са осчетоводени текущо за съответния период чрез дебитиране на сч.сметка 6075 „Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти чрез външни услуги” срещу кредитиране на сч.сметка 7511 „Текущи банкови сметки в лева”, както и задбалансово по дебита на сметка 9902 „Инфраструктурни обекти” и кредита на сметка 9981 „Кореспондираща сметка за задбалансови активи”, като разходите са отчетени по § 52-00 „Придобиване на ДМА” от бюджета на община Ловеч за 2003година.

1.2.4. Съгласно приложения към договор № 3819/01.12.2003г. с ПУДООС – график за реализация на проекта, през 2004г. са заложи за изпълнение СМР по обект „Депю за твърди битови отпадъци-община Ловеч” на обща стойност 518 390лв., като по посочения договор през 2004г. са извършени, изплатени и отчетени разходи за СМР по обекта, възлизащи общо на 526 777,39лв. с ДДС, както следва:

- За завършените СМР по обекта към 16.01.2004г., от инж.Емил Димитров-представител на инвеститорския контрол „Агроводинвест”ЕАД и Васил Събев-представляващ изпълнителя „Събев 2002”ЕООД, е подписан акт обр.19 № 14/16.01.2004г., в който са отразени извършени 6 вида работи от КСС към договор № 3819/01.12.2003г. с ПУДООС, на обща стойност 83 767,97лв. без ДДС или 100 521,57лв. с ДДС.

На 16.01.2004г. от петчленна комисия, назначена със заповед № 181/14.01.2004г. на кмета на община Ловеч и включваща представители на общината, изпълнителя на обекта, инвеститорския контрол, строителния надзор и РИОСВ-гр.Плевен, е съставен протокол № 2 за приемане на извършената работа по договор № 3819/01.12.2003г. с ПУДООС, в който са описани извършените до 16.01.2004г. 6 вида работи по КСС към цитарания договор, общо на стойност 100 521,57лв. с ДДС и е отразено заключение на комисията, че описаните работи са изпълнени съгласно договора, разходите в посочения размер са по предназначение и следва да бъдат изплатени. Протокола на комисията е утвърден с подпис и печат от директора на РИОСВ-гр.Плевен.

За така извършените СМР, на 19.01.2004г. от изпълнителя на обекта „Събев 2002”ЕООД към получател община Ловеч, е издадена данъчна фактура № 099 на стойност 100 521,57лв., като съобразно условието на чл.3.3. от договор № 3819/01.12.2003г., от община Ловеч към получател ПУДООС е издадена данъчна фактура № 35152/20.01.2004г. за посочената стойност.

Съгласно дневно извлечение № 020/29.01.2004г. на „Общинска банка”АД-гр.Ловеч, от ПУДООС по сметка на община Ловеч са предоставени 100 521,57лв., като посочената сума е изплатена от общината по сметка на „Събев 2002”ЕООД с пл.нареждане на 16.02.2004година.

- На 30.06.2004г. от посочените по-горе представители на инвеститорския контрол и изпълнителя, е съставен акт обр.19 № 19 за установяване завършването на СМР към посочената дата, с отразени извършени 5 вида работи от КСС към договор № 3819/01.12.2003г. с ПУДООС, на обща стойност 355 213,19лв. без ДДС или 426 255,82лв. с ДДС.

В протокол № 3/02.07.2004г. за приемане на извършената работа по цитирания договор с ПУДООС, подписан от петчленната комисия назначена със заповед № 181/14.01.2004г. на кмета на община Ловеч, са описани петте вида, количества и стойности на извършените до 31.06.2004г. работи, възлизащи общо на 426 255,82лв. с ДДС и в заключение комисията е потвърдила, че описаните работи са изпълнени съгласно договора, разходите в посочения размер са по предназначение и следва да бъдат изплатени, като същия протокол е утвърден с подпис и печат от директора на РИОСВ-гр.Плевен.

За извършените СМР, на 05.07.2004г. от изпълнителя на обекта „Събев 2002”ЕООД към получател община Ловеч, е издадена данъчна фактура № 0105 на стойност 426 255,82лв., като за посочената стойност на СМР от община Ловеч към получател ПУДООС е издадена данъчна фактура № 39135/05.07.2004г., съобразно изискването на чл.3.3. от договор № 3819/01.12.2003година.

Сумата от 426 255,82лв. е изплатена от община Ловеч по сметка на „Събев 2002”ЕООД с пл.нареждане на 21.07.2004г., след предоставянето ѝ от ПУДООС по сметка на общината, извършено съгласно дневно извлечение на „Общинска банка”АД-гр.Ловеч № 134 от 14.07.2004година.

♦ В приложение № 5 към чл.13, ал.1 „Списък на екологичните обекти, предвидени за строителство през 2004г.” от ЗДБРБ за 2004г.(обн.ДВ, бр.114 от 30.12.2003г.), е включен обект „Депозит за твърди битови отпадъци-Ловеч” с предвидени разходи за годината в размер на 3 500 000лв., разходвани от общината както следва:

- За завършените СМР към 18.03.2004г., от инж.Емил Димитров-представител на инвеститорския контрол и Васил Събев-представляващ изпълнителя на обекта, е подписан акт обр.19 № 15 от посочената дата, в който са отразени частично извършени количества на 5 вида работи по част „Геотехническа”, съгласно КСС от анекс № 4/14.05.2003г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г. за СМР на обекта и 7 допълнителни видове и количества работи, на обща стойност 408 334,09лв. без ДДС или 490 000,91лв. с ДДС, като за тези СМР на 19.03.2004г. от изпълнителя „Събев 2002”ЕООД към община Ловеч е издадена данъчна фактура № 0100 на стойност 490 000лв./с 0,91лв. по-малко от актуваните работи/, изплатени от общината с пл.нареждане на 29.03.2004година.

- На 14.04.2004г. от горесцитиранте представители на инвеститорския контрол и изпълнителя, е подписан акт обр.19 № 16 за установяване завършването на СМР към посочената дата, в който са отразени частично изпълнени количества на 3 вида договориращи работи от част „Геотехническа” и 3 допълнителни видове и количества изкопни работи, на обща стойност 521 043,92лв. без ДДС или 625 252,70лв. с ДДС, изплатени от община Ловеч с пл.нареждане на 28.04.2004г., съгласно издадена от „Събев 2002”ЕООД данъчна фактура № 0101/14.04.2004г. за посочената стойност.

- В акт обр.19 № 17/18.05.2004г. за установяване завършването на СМР към тази дата, подписан от представителите на инвеститорския контрол-инж.Димитров и изпълнителя-Васил Събев, са отразени извършени частично количества на 2 вида договориращи работи от

част „Външно водоснабдяване”, частично договорено количество на изкоп категория скална от част „Геотехническа” и 6 допълнителни видове и количества работи, на обща стойност 200 084,12лв. без ДДС или 240 100,94лв. с ДДС, фактурирани от „Събев 2002”ЕООД към община Ловеч с данъчна фактура № 0102/18.05.2004г. на стойност 240 100,94лв., като от общината с пл.нареждане на 28.05.2004г. по сметка на изпълнителя са изплатени 240 100,41лв./с 0,53лв. по-малко от актуваните и фактурирани СМР/.

- За завършените СМР към 15.06.2004г., от представителите на инвеститорския контрол и изпълнителя, е подписан акт обр.19 № 18/15.06.2004г., включващ частично извършени договорени количества работи по два напорни резервоара от част „Външно водоснабдяване”, три вида частично изпълнени договорени работи от част „Геотехническа” и два допълнителни вида и количества изкопни работи, на обща стойност 310 160,50лв. без ДДС или 372 192,60лв. с ДДС, изплатени от община Ловеч с пл.нареждане на 25.06.2004г., съгласно издадена от изпълнителя на обекта данъчна фактура № 0104/16.06.2004г. за посочената стойност.

- На 15.07.2004г. от представителите на инвеститорския контрол и изпълнителя, е подписан акт обр.19 № 20 за установяване завършването на СМР към посочената дата, в който са отразени извършени частично количества на 3 вида договорени работи от част „Външно водоснабдяване”, 4 вида частично изпълнени договорени работи от част „Геотехническа”, извършени 20% от договорените количества СМР по административна сграда с гаражи и работилница от част „Стопански двор”, и 9 допълнителни видове и количества работи, на обща стойност 313 331,01лв. без ДДС или 375 997,22лв. с ДДС.

За извършените СМР, на 15.07.2004г. от „Събев 2002”ЕООД към община Ловеч е издадена данъчна фактура № 0106 на стойност 375 997,22лв., като от общината с пл.нареждане на 28.07.2004г. по сметка на изпълнителя са изплатени 375 987лева/с 10,22лв. по-малко от актуваните и фактурирани СМР/.

- В акт обр.19 № 21/16.08.2004г. за установяване завършването на СМР към тази дата, подписан от представителите на инвеститорския контрол-инж.Димитров и изпълнителя-Васил Събев, са отразени извършени частично количества на договорени работи – насип банкет от част „Пътна връзка за ДТБО”, 3 вида работи от част „Външно водоснабдяване”, 3 вида работи от част „Геотехническа” и 10% СМР по административна сграда с гаражи и работилница от част „Стопански двор”, на обща стойност 189 342,94лв. без ДДС или 227 211,52лв. с ДДС, фактурирани от „Събев 2002”ЕООД към община Ловеч с данъчна фактура № 0108/17.08.2004г. на стойност 227 211,52лева.

С пл.нареждане на 30.08.2004г., от общината по сметка на изпълнителя са изплатени 227 183лева/с 28,52лв. по-малко от актуваните и фактурирани СМР/.

- За завършените СМР към 15.09.2004г., от представителите на инвеститорския контрол и изпълнителя, е подписан акт обр.19 № 22/15.09.2004г., включващ 9 вида извършени договорени количества работи от част „Геотехническа” – изцяло изпълнено количество на „Уплътняване с вибрационен шиповиден валак 8 проходки”, а останалите осем частично, и два допълнителни вида и количества работи, на обща стойност 430 834,73лв. без ДДС или 517 001,68лв. с ДДС, фактурирани от изпълнителя към община Ловеч с данъчна фактура № 0109/15.09.2004г. на стойност 517 001,68лв., от които с пл.нареждане на 27.09.2004г. от общината са изплатени 517 001лв./с 0,68лв. по-малко от актуваните и фактурирани СМР/.

▪ На 21.09.2004г. в гр.Ловеч, на основание чл.3, ал.3 от договор № ДВ-74/10.06.2002г., във връзка с възложени допълнителни видове и количества СМР, предписани от проектантите на обекта и установени от инвеститора, строителния надзор и изпълнителя, между кмета на община Ловеч Минчо Казанджиев-като възложител и „Събев 2002”ЕООД, представлявано от Васил Събев-като изпълнител, е сключен **анекс № 5** към цитирания договор – за изпълнението на СМР съгласно приложението към анекса.

В разпоредбата на чл.19 от действащия до 30.09.2004г. ЗОП/отм./ е регламентирано, че страните по договор за обществена поръчка могат да го променят и/или допълват само при възникване на обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени към момента на

сключването на договора и в резултат на които договорът засяга законните интереси на някоя от страните.

В чл.1 от анекс № 5/21.09.2004г. е отразено, че в приложението към същия анекс стойностите на СМР се променят поради отразяване на инфлационния индекс за съответния период, съгласно чл.2, ал.2 от договор № ДВ-74/10.06.2002г., както и поради допълнителни видове и количества СМР, които са съгласно:

- Протоколи от 21.08.2002г. и от 15.08.2003г. за действителни СМР, на основание заповеди № 1/26.07.2002г., № 2/26.07.2002г., № 3/03.04.2003г. и № 4/31.05.2004г. на проектанта за част „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000 – км.1+908”;

- протокол за действителни СМР, на основание заповеди № 2/08.07.2003г., № 6/03.06.2004г., № 7/14.06.2004г., № 9/21.07.2004г. и № 10/11.08.2004г. на проектанта за част „Стопански двор”;

- протоколи за действителни СМР по експлоатационен път и южна дига, по основна дига и ретензионен басейн, по вътрешен експлоатационен път и контролен път, и по площадка депониране, на основание заповеди № 1/28.03.2003г., № 3/20.08.2003г., № 5/28.04.2004г., № 8/30.06.2004г. и № 14/14.09.2004г. на проектанта за част „Геотехника”.

Съгласно чл.5, ал.6 от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн.ДВ, бр.72 от 2003г.) – предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.

В приложението към анекс № 5/21.09.2004г. са отразени видовете, количествата, единичните цени и стойности на СМР без ДДС от анекс № 4/14.05.2003г. и променените такива съгласно анекс № 5(с корекционен коефициент 1,147), в т.ч.: по част „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000–км.1+908” - от 1 513 898,70лв. на 1 661 666,80лв., без промяна в количествата на видовете работи; по част „Външно водоснабдяване” – от 132 798,60лв. на 145 760,76лв., без да са променени количествата работи; по част „Външно ел.захранване-НН” – от 64 293,63лв. на 70 569,18лв., без промяна в количествата на видовете работи; по част „Геотехническа” – от 4 847 971,50лв. на 5 265 954,06лв., с отпаднали 5 вида работи общо за 50 306,30лв.; по част „Стопански двор” – от 190 340,48лв. на 208 919,17лв.; по част „Площадкова ВиК мрежа” – от 26 087,74лв. на 28 634,10лв., без да са променени количествата работи; и по част „Площадкова ел.мрежа и осветление” – от 8 095,51лв. на 8 885,69лв., без промяна в количествата на видовете работи.

С посочения по-горе корекционен коефициент, представляващ официалният инфлационен индекс(114,7% разделен на 100) по данни на НСИ за м.септември 2004г. спрямо м.септември 2001г., са увеличени единичните цени на видовете СМР от приложението/КСС/ към договор № ДВ-74/10.06.2002г., извършено съгласно клаузата на чл.2, ал.2 от същия договор, отразено подробно и в писмено обяснение от 21.10.2010г. на инж.Николай Стоянов-главен експерт от отдел „Инженерни мрежи, инвестиции и екология” при община Ловеч.

В приложението към анекс № 5/21.09.2004г. са включени и 58 допълнителни СМР, отразени в раздел VIII „Допълнителни видове и количества СМР”, възлизащи общо на 5 593 950,80лв. с ДДС, като общата стойност на видовете СМР по посоченото приложение е 14 462 418,51лв. с ДДС, която е с 6 322 234,67лв. повече от стойността на приложението към анекс № 4/14.05.2003г.(8 140 183,84лв. с ДДС).

- За завършените СМР към 11.10.2004г., от представителите на инвеститорския контрол-инж.Димитров и изпълнителя-Васил Събев, е подписан акт обр.19 № 23, включващ частично извършени количества на 6 вида работи по част „Геотехническа”, в т.ч. достигнати договорирани количества на 4 такива - доставка и полагане на материал насип, уплътняване с вибрационен валак(пластове по 0,30м.), доставка и полагане глинени екран, и доставка и полагане PEND фолио 2мм., както и 4 допълнителни видове и количества работи, всичките на стойност 206 121,67лв. без ДДС или 247 346лв. с ДДС, за което на 12.10.2004г. от

изпълнителя на обекта към община Ловеч е издадена данъчна фактура № 0111 на стойност 247 346лв., изплатени от общината с пл.нареждане на 28.10.2004година.

- На 15.11.2004г. от представителите на инвеститорския контрол и изпълнителя, е подписан акт обр.19 № 24 за установяване завършването на СМР към посочената дата, в който са отразени частично извършени договорирани работи – по 3 вида от част „Геотехническа” и от част „Външно водоснабдяване”, направа на изкоп 0,8/0,4м. в почва III категория от част „Външно ел.захранване-НН”, 40% по административна сграда с гаражи и работилница от част „Стопански двор”, и 5 допълнителни видове и количества работи, на обща стойност 306 383,06лв. без ДДС или 367 659,67лв. с ДДС, изплатени от община Ловеч с пл.нареждане на 29.11.2004г., съгласно издадена от изпълнителя данъчна фактура № 0112/17.11.2004г. за посочената стойност.

- За извършен инвеститорски контрол и строителен надзор на обекта, съгласно сключен договор № ДВ-85/17.06.2002г. с „Агроводинвест”ЕАД-гр.София, на посоченото дружество през 2004г. от общината са изплатени общо 27 100,98лв. с ДДС(по 8 данъчни фактури и пл.нареждания, с описани номера, дати и стойности в справка изх.№ Ф5-4501-2/18.10.2010г. при общината), в т.ч. дължими 3 960,92лв. за инвеститорски контрол през 2003г./включени във фактура № 07828/14.04.2004г. на дружеството/, като оставащите изплатени 23 140,06лв. представляват 0,58% от стойността на извършените СМР през 2004г., съобразно условията на чл.2.1 от цитирания договор.

- За авторски надзор на обекта през 2004г. от общината са изплатени общо 10 176,64лв. с ДДС, в т.ч. 8 064,64лв. на „Баугрунд институт-Книрим”ЕООД-гр.София по договор № ДВ-166/03.09.2002г.; 1 207лв. на ЕТ”Ива-БД”-гр.Ловеч по договор № ДВ-126/23.07.2002г. за авторски надзор на част „Пътна връзка за ДТБО с път III-40”; и 905лв. на ЕТ”Век-Христо Иванов”-гр.Ловеч по договор № ДВ-62/08.04.2003г. за авторски надзор на част „Външно водоснабдяване”, като издадените актове за установяване упражняването на авторски надзор, фактурите на изпълнителите и платежните нареждания на общината, са отразени по номера, дати и стойности в справка изх.№ Ф5-4501-2/18.10.2010г. при община Ловеч.

• Съгласно гореизложеното, през 2004г. актуваните завършени СМР на обект „Депю за твърди битови отпадъци-община Ловеч”, възлизат общо на 3 989 540,63лв. с ДДС, като през същата година от изпълнителя на обекта „Събев 2002”ЕООД към община Ловеч са фактурирани извършени СМР за 3 989 539,72лв. с ДДС/с 0,91лв. по-малко от актуваните работи/, а от общината по сметка на изпълнителя са изплатени 3 989 499,76лв. с ДДС/с 39,96лв.по-малко от фактурираните СМР/, в т.ч. 526 777,39лв. осигурени от ПУДООС по договор № 3819/01.12.2003г. и 3 462 722,37лв. целево финансиране за обекта от държавния бюджет.

Общо извършените и отчетени разходи от общината през 2004г. за обект „Депю за твърди битови отпадъци-община Ловеч”, възлизат на 4 026 777,38лв. с ДДС (колкото е и осигуреното за годината финансиране – 3 500 000лв. целево от държавния бюджет и 526 777,39лв. по договор № 3819/01.12.2003г. с ПУДООС), в т.ч. за СМР по обекта – 3 989 499,76лв., за инвеститорски контрол и строителен надзор – 27 100,98лв. и за авторски надзор – 10 176,64лева.

Извършените през 2004г. разходи за обекта, общо в размер на 4 026 777,38лв., са осчетоводени текущо за съответния период чрез дебитиране на сч.сметка 6075 „Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти чрез външни услуги” срещу кредитиране на сч.сметка 7511 „Текущи банкови сметки в лева”, както и задбалансово по дебита на сметка 9902 „Инфраструктурни обекти” и кредита на сметка 9981 „Кореспондираща сметка за задбалансови активи”, като разходите са отчетени по § 52-00 „Придобиване на ДМА” от бюджета на община Ловеч за 2004година.

1.2.5. Съгласно приложение № 6 към чл.13, ал.1 „Списък на екологичните обекти, предвидени за строителство през 2005г.” от ЗДБРБ за 2005г.(обн.ДВ, бр.115 от 30.12.2004г.), за обект „Депю за твърди битови отпадъци-Ловеч” са предвидени разходи в размер на 1 500 000лв., като през 2005г. актуваните завършени СМР на обекта са общо в размер на

1 475 613,20лв. с ДДС, от изпълнителя на обекта „Събев 2002“ЕООД към община Ловеч са фактурирани извършени СМР общо за 1 475 607,47лв. с ДДС/с 5,73лв. по-малко от актуваните работи/, а от общината по сметка на изпълнителя са изплатени 1 475 567,06лв. с ДДС/с 40,41лв.по-малко от фактурираните СМР/, както следва:

- На 20.01.2005г. от представителите на инвеститорския контрол-инж.Димитров и изпълнителя-Васил Събев, е подписан акт обр.19 № 25 за установяване завършването на СМР по обекта към посочената дата, в който са отразени извършени изцяло договорирани количества на 16 вида работи от част „Външно ел.захранване-НН”, извършени 30% от СМР по административна сграда с гаражи и работилница от част „Стопански двор”(с които са достигнати договорирани количества за посочената сграда), и 4 допълнителни видове и количества работи, всичките на обща стойност 156 169,36лв. без ДДС или 187 403,24лв. с ДДС, за което на 21.07.2005г. от „Събев 2002“ЕООД към община Ловеч е издадена данъчна фактура № 0116 на стойност 187 403,24лв., като от общината с пл.нареждане на 25.01.2005г. по сметка на изпълнителя са изплатени 187 403,06лв.(с 0,18лв. по-малко от актуваните и фактурирани СМР).

- За завършените СМР към 25.02.2005г., от представителите на инвеститорския контрол и изпълнителя, е подписан акт обр.19 № 26/25.02.2005г., включващ частично извършено количество на „Изкоп категория земя” от част „Геотехническа”, и четири допълнителни видове и количества работи, на обща стойност 156 169,34лв. без ДДС или 187 403,21лв. с ДДС, като за тези СМР на 25.02.2005г. от изпълнителя „Събев 2002“ЕООД към община Ловеч е издадена данъчна фактура № 0117 на стойност 187 403лв.(с 0,21лв. по-малко от актуваните работи), изплатени от общината с пл.нареждане на 28.02.2005година.

- В акт обр.19 № 27/23.03.2005г. за установяване завършването на СМР към тази дата, подписан от представителите на инвеститорския контрол-инж.Димитров и изпълнителя-Васил Събев, са отразени извършени два допълнителни вида и количества работи, и частично изпълнена „Доставка и полагане на тръби PEND DN 300” от част „Геотехническа”, на обща стойност 205 450,26лв. без ДДС или 246 540,31лв. с ДДС, за които работи от изпълнителя на обекта към община Ловеч е издадена данъчна фактура № 0119/25.03.2005г. на стойност 246 540лв.(с 0,31лв. по-малко от актуваните работи), а от общината с пл.нареждане на 28.03.2005г. са му изплатени 246 500лв.(с 40лв. по-малко от фактурираните СМР).

- Завършените СМР към 15.04.2005г. са отразени в акт обр.19 № 28/15.04.2005г., подписан от представителите на инвеститорския контрол и изпълнителя, като същия включва извършени изцяло договорирани количества на 39 вида работи от част „Площадкова ВиК мрежа” и 7 допълнителни видове и количества работи, възлизащи общо на 156 168,26лв. без ДДС или 187 401,92лв. с ДДС.

За горните СМР, от „Събев 2002“ЕООД към община Ловеч са издадени две данъчни фактури на обща стойност 187 401лв.(с 0,92лв. по-малко от актуваните работи), в т.ч. фактура № 0120/26.04.2005г. за 84 752лв. и фактура № 0602/28.05.2005г. за 102 649лв., изплатени му от общината с две пл.нареждания - на 28.04.2005г. за 84 752лв. и на 30.05.2005г. за 102 649лева.

▪ На 18.04.2005г. в гр.Ловеч, на основание чл.3, ал.3 от договор № ДВ-74/10.06.2002г., във връзка с промени в проекта на обект „Депо за ТБО-община Ловеч”, направени по предписание-писмо изх.№ 08-00-302/11.04.2005г. на зам.министъра на МОСВ, между кмета на община Ловеч Минчо Казанджиев-като възложител и „Събев 2002“ЕООД, представлявано от Васил Събев-като изпълнител, е сключен **анекс № 6** към цитирания договор – за изпълнението на СМР съгласно приложението към анекса.

В писмо изх.№ 08-00-302/11.04.2005г. на зам.министъра на МОСВ до кмета на община Ловеч, във връзка с молба на последния изх.№ УТ-4625/08.11.2004г. до ПУДООС - за отпускане на безвъзмездна помощ от 1 500 000лв. за продължаване строителството на обекта, е отразено, че за периода на финансиране на обекта със средства от държавния

бюджет, са изпълнени СМР извън необходимите за завършването на първа клетка и е нарушена идеята за поетапно строителство и експлоатация на отделните клетки.

В същото писмо на МОСВ е посочено, че „през първи етап на обекта са построени основната дига, експлоатационен и контролен път, което би следвало да се извърши на трети етап – едва след запълване и рекултивация на клетка № 1 и преди изчерпване капацитета на клетка № 2, т.е. след около 26 години. В резултат е резервиран обем, който, при изграждането на предвидената по преработения проект Първа клетка, ще стои неизползван 26 години, подготвените повърхности на страничните откоси ще бъдат подложени на ерозия и т.н.“.

С писмото на МОСВ е препоръчана актуализация на проекта, с оглед ограничаване на клетка за експлоатация (за период около 10-15год.), съобразно построените към момента съоръжения (т.е. експлоатацията да започва от вече изградената основна дига), както и максимално ограничаване на изкопните работи.

Предвид горното, в приложението към анекс № 6/18.04.2005г. са изключени за изпълнение СМР, предвидени в приложението към анекс № 5/21.09.2004г.(8 вида работи с намалени количества и 14 вида изцяло отпаднали работи), общо на стойност 2 449 003,91лв. с ДДС, като са включени допълнителни СМР(3 вида предвидени работи с увеличени количества и 16 нови видове и количества работи), възлизащи общо на 1 594 786,36лв. с ДДС.

Единичните цени и стойности на видовете СМР по приложението към анекс № 6/18.04.2005г., спрямо тези от анекс № 5/21.09.2004г., не са коригирани с инфлационен индекс, като общата им стойност възлиза на 13 608 200,96лв. с ДДС, което е с 854 217лв. по-малко от стойността на СМР по приложението към анекс № 5/21.09.2004г.(14 462 418,51лв. с ДДС).

Анекс № 6 към договор № ДВ-74/10.06.2002г. е сключен на 18.04.2005г. при действието на нов Закон за обществените поръчки(ЗОП, обн.ДВ, бр.28 от 06.04.2004г., в сила от 01.10.2004г., ...изм.ДВ, бр.31 от 08.04.2005г.), като в чл.43, ал.1 от същия закон е регламентирано, че страните по договор за обществена поръчка не могат да го променят или допълват.

Със сключването на анекс № 6/18.04.2005г. са променени видове, количества и стойности на СМР по приложението към анекс № 5/21.09.2004г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г., с което последният е променен в нарушение разпоредбата чл.43, ал.1 от ЗОП, в редакцията на закона към ДВ, бр.31 от 08.04.2005година.

Отговорен за извършеното нарушение е кмета на община Ловеч Минчо Казанджиев, който в качеството си на ръководител по смисъла на чл.8, ал.1, във връзка с чл.7, ал.1, т.1 от ЗОП(обн.ДВ, бр.28 от 06.04.2004г., в сила от 01.10.2004г., ...изм.ДВ, бр.31 от 08.04.2005г.) на 18.04.2005г. в гр.Ловеч е сключил анекс № 6 към договор № ДВ-74/10.06.2002г. за изпълнението на СМР по обект „Депо за твърди битови отпадъци-община Ловеч-първи етап“.

За извършеното на 18.04.2005г. нарушение на чл.43, ал.1 от ЗОП, по време на инспекцията не се състави акт за административно нарушение против Минчо Казанджиев-кмет на община Ловеч, поради изтекъл 3 /три/ годишен давностен срок, регламентиран в чл.127, ал.1 от ЗОП.

- На 20.06.2005г. от представителите на инвеститорския контрол-инж.Димитров и изпълнителя-Васил Събев, е подписан акт обр.19 № 31 за установяване на завършените СМР по обекта, в който са отразени извършени: изцяло договорирани количества на „Стоманобетонени канавки линеен дренаж“ и частично на „Доставка и монтаж стом.бет. канавки мръсна вода“ от част „Геотехническа“; по 70% от „Настилка тротоар и бордюри“ и „Дезинфекционен трап и каломаслоуловител“ на част „Стопански двор“; и 36 вида работи с изцяло изпълнени договорирани количества от част „Площадкова ел.мрежа и осветление“, всичките на обща стойност 75 770,19лв. без ДДС или 90 924,23лв. с ДДС.

За извършените СМР, на 20.06.2005г. от „Събев 2002“ЕООД към община Ловеч е издадена данъчна фактура № 0604 на стойност 90 924,23лв., като от общината с пл.нареждане на 23.06.2005г. са му изплатени 90 924лева(с 0,23лв. по-малко от актуваните и фактурирани работи).

- В акт обр.19 № 32/21.07.2005г. за установяване завършването на СМР към тази дата, подписан от представителите на инвеститорския контрол и изпълнителя, са отразени извършени: частични количества на 3 вида работи от част „Геотехническа“; по 25% от „Настилка тротоар и бордюри“ и „Дезинфекционен трап и каломаслоуловител“ и частично количество на „Настилка несортиран трошен камък 40см.“ от част „Стопански двор“; и 8 вида работи с изцяло изпълнени договорираните количества от част „Площадкова ел.мрежа и осветление“, на обща стойност 71 026,90лв. без ДДС или 85 232,29лв. с ДДС.

За горните СМР, от изпълнителя на обекта към община Ловеч е издадена данъчна фактура № 0607/25.07.2005г. на стойност 85 230лв.(с 2,29лв. по-малко от актуваните работи), като фактурираната сума му е изплатена от общината с пл.нареждане на 27.07.2005година.

- Завършените СМР към 23.08.2005г. са отразени от представителите на инвеститорския контрол и изпълнителя в подписан акт обр.19 № 34 от посочената дата, включващ частично извършени количества на 13 вида договорираните работи от част „Геотехническа“, 3 вида частично изпълнени работи от част „Външно водоснабдяване“ и частично количество на „Настилка несортиран трошен камък 40см.“ от част „Стопански двор“, на обща стойност 205 659,43лв. без ДДС или 246 791,32лв. с ДДС, като за тези СМР на 23.08.2005г. от изпълнителя „Събев 2002“ЕООД към община Ловеч е издадена данъчна фактура № 0609 на стойност 246 791лв.(с 0,32лв. по-малко от актуваните работи), изплатени от общината с пл.нареждане на 26.08.2005година.

- На 19.09.2005г. от представителите на инвеститорския контрол-инж.Димитров и изпълнителя-Васил Събев, е подписан акт обр.19 № 35 за установяване завършването на СМР към посочената дата, в който са отразени извършени частични количества на 2 вида работи от част „Геотехническа“ - „Колектор чисти води ф1200/200 от входна шахта 1 до енергогасител“-23,57м. с които е достигнато договорираното количество от 60,00м. и „Колектор чисти води ф1200/200 от входна шахта 1 до входна шахта 2“-80,72м. при договорираните 156,00м., на обща стойност 88 026,13лв. без ДДС или 105 631,36лв. с ДДС.

За извършените СМР, от изпълнителя на обекта към община Ловеч е издадена данъчна фактура № 0610/19.09.2005г. на стойност 105 631лв.(с 0,36лв. по-малко от актуваните работи), изплатени от общината с пл.нареждане на 20.09.2005година.

- В акт обр.19 № 36/19.10.2005г. за установяване завършването на СМР към тази дата, подписан от представителите на инвеститорския контрол и изпълнителя, са отразени извършени – оставащите 75,28м. от „Колектор чисти води ф1200/200 от входна шахта 1 до входна шахта 2“ и 93% изпълнение на „Автокантар“ от част „Стопански двор“, общо на стойност 109 872,91лв. без ДДС или 131 847,49лв. с ДДС, като за тези СМР на 20.10.2005г. от „Събев 2002“ЕООД към община Ловеч е издадена данъчна фактура № 0612 на стойност 131 847лв.(с 0,49лв. по-малко от актуваните работи), изплатени от общината с пл.нареждане на 26.10.2005година.

- За завършените СМР към 10.11.2005г., от представителите на инвеститорския контрол и изпълнителя, е подписан акт обр.19 № 37 от посочената дата, включващ извършени 70% от предвидените работи по „Площен дренаж“ от част „Стопански двор“, на стойност 5 364,86лв. без ДДС или 6 437,83лв. с ДДС, за които от „Събев 2002“ЕООД към община Ловеч е издадена данъчна фактура № 0614/08.11.2005г. на стойност 6 437лв.(с 0,83лв. по-малко от актуваните работи), изплатени от общината с пл.нареждане на 23.11.2005година.

♦ На 29.04.2005г. в гр.София, между Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ПУДОС/, представлявано от изпълнителния директор Емилия Стоянова-като финансираща страна и община Ловеч, представлявана от кмета Минчо Казанджиев-като финансирана страна, е сключен договор № 4831 със записан в чл.1