

предмет на договора: „Финансиращата страна възлага, а финансираната страна приема да извърши на свой риск срещу осигурено финансиране: Изграждане „Депю за ТБО-община Ловеч-първи етап“ съгласно приложение № 2 (количествено-стойностна сметка)”.

В посочената количествено-стойностна сметка са включени за изпълнение три вида работи от част „Геотехническа“, на обща стойност 1 499 997,69лв., в т.ч. „Изкоп категория скална”-85 979куб.м. за 1 065 073,46лв., „Изкоп категория земна”-25 553куб.м. за 112 547,68лв. и „Депю скални и земни маси”-111 532куб.м. за 322 376,55лева.

Съгласно чл.5, ал.1 от договор № 4831/29.04.2005г. – за реализиране на проекта, предмет на договора, финансиращата страна се задължава да заплати на финансираната страна сума в размер до 1 500 000лв. с включен ДДС, която е окончателна и не подлежи на корекция с инфлационни индекси и други коефициенти.

В чл.5, ал.3 от горния договор е регламентирано, че стойността на извършените дейности, съгласно количествено-стойностната сметка към договора, се финансира срещу представени фактури, издадени от изпълнителя на обекта по сметка на финансираната страна, която издава оригинална фактура на името на ПУДООС, документите съгласно Правилник за изпълнение и предаване на СМР и протокол за обем извършена работа, съответстваща на разходите, подписан от инвеститорския контрол и одобрен от директора на РИОСВ-Плевен.

С чл.6 от договор № 4831/29.04.2005г. е определено, че на финансираната страна текущо се предоставят до 80% от цената на договора, като окончателното разплащане се извършва след представяне на тристранен протокол за цялостно извършване на предвидените СМР съгласно приложение № 2.

Срока за реализация на проекта, съгласно чл.2 от договора с ПУДООС, е до 31.08.2005г. в съответствие с приложение № 1 (График за реализация на проекта), в което приложение и за трите предвидени за изпълнение работи, е посочена дата на започване – 01.01.2005г. и дата на завършване – 31.08.2005година.

При проверката за изпълнението на сключения договор № 4831/29.04.2005г. между община Ловеч и ПУДООС, се установи:

- За завършените СМР по обекта към 04.05.2005г., от инж.Емил Димитров-представител на инвеститорския контрол „Агроводинвест”ЕАД и Васил Събев-представляващ изпълнителя „Събев 2002”ЕООД, е подписан акт обр.19 № 29/04.05.2005г., в който са отразени извършени: 35 000куб.м. от „Изкоп категория скална”, 14 000куб.м. от „Изкоп категория земна” и 49 000куб.м. от „Депю скални и земни маси”, на обща стойност 530 716,90лв. без ДДС или 636 860,28лв. с ДДС.

На 10.05.2005г. от петчленна комисия, назначена със заповед № 866/09.10.2005г. на кмета на община Ловеч и включваща представители на общината, изпълнителя на обекта, инвеститорския контрол, строителния надзор и РИОСВ-гр.Плевен, е съставен протокол № 1 за приемане на извършената работа по договор № 4831/29.04.2005г. с ПУДООС, в който са описани горесцитираните три вида и количества работи, общо в размер на 636 860,28лв. с ДДС.

В протокола е отразено заключение на комисията, че описаните работи са изпълнени съгласно договора, разходите в посочения размер са по предназначение и следва да бъдат изплатени. Протокола на комисията е утвърден с подпис и печат от директора на РИОСВ-гр.Плевен.

За така извършените СМР, на 10.05.2005г. от изпълнителя на обекта „Събев 2002”ЕООД към получател община Ловеч, е издадена данъчна фактура № 0601 на стойност 636 860,28лв., като съобразно условието на чл.5, ал.3 от договор № 4831/29.04.2005г., от община Ловеч към получател ПУДООС е издадена данъчна фактура № 44350/12.05.2005г. за посочената стойност.

Съгласно дневно излечение № 096 от 19.05.2005г. на „Общинска банка”АД-гр.Ловеч, от ПУДООС по сметка на община Ловеч са предоставени 636 860,28лв., като посочената сума е изплатена от общината по сметка на „Събев 2002”ЕООД с пл.нареждане на 27.05.2005година.

- На 14.06.2005г. от представителите на инвеститорския контрол и изпълнителя, е подписан акт обр.19 № 30 за установяване завършването на СМР към посочената дата, включващ извършени 37 000куб.м. от „Изкоп категория скална”, 11 553куб.м. от „Изкоп категория земна” и 48 553куб.м. от „Депо скални и земни маси”, на обща стойност 541 304,74лв. без ДДС или 649 565,69лв. с ДДС.

В протокол № 2/14.06.2005г. за приемане на извършената работа по договор № 4831/29.04.2005г. с ПУДООС, подписан от петчленната комисия назначена със заповед № 866/09.05.2005г. на кмета на община Ловеч, са описани трите вида, количества и стойности на извършените до 14.06.2005г. работи, възлизащи общо на 649 565,69лв. с ДДС и в заключение комисията е потвърдила, че описаните работи са изпълнени съгласно цитирания договор, разходите в посочения размер са по предназначение и следва да бъдат изплатени, като същия протокол е утвърден с подпис и печат от директора на РИОСВ-гр.Плевен.

За горните СМР, от изпълнителя „Събев 2002”ЕООД към получател община Ловеч, е издадена данъчна фактура № 0603/14.06.2005г. на стойност 649 565,69лв., а от общината към получател ПУДООС е издадена данъчна фактура № 44635/21.06.2005г. за посочената стойност, които фактури впоследствие са анулирани, като са издадени нови такива съответно фактура № 48561/21.06.2005г. от общината към ПУДООС, на стойност 563 139,72лв. с ДДС и данъчна фактура № 0605/29.06.2005г. от „Събев 2002”ЕООД към получател община Ловеч, на стойност 563 139,72лв.(с 86 425,97лв. по-малко от актуваните към 14.06.2005г. СМР).

Последното е извършено предвид условието на чл.6 от договор № 4831/29.04.2005г. с ПУДООС, че на финансираната страна текущо се предоставят до 80% от цената на договора /1 500 000лв./, като в случая фактурираните по горния начин 563 139,72лв. и изплатените на 27.05.2005г. - 636 860,28лв., или общо 1 200 000лв., представляват 80% от цената на договора с ПУДООС.

Сумата от 563 139,72лв. е изплатена от община Ловеч на „Събев 2002”ЕООД с пл.нареждане на 29.06.2005г., след предоставянето ѝ от ПУДООС по сметка на общината, извършено съгласно дневно извлечение на „Общинска банка”АД-гр.Ловеч № 123 от 28.06.2005година.

- На 03.08.2005г. от представителите на инвеститорския контрол и изпълнителя, е подписан акт обр.19 № 33 за установяване завършването на СМР към посочената дата, включващ извършени 13 979куб.м. от „Изкоп категория скална” и 13 979куб.м. от „Депо скални и земни маси”, на обща стойност 177 976,43лв. без ДДС или 213 571,72лв. с ДДС.

В протокол № 3/03.08.2005г. за приемане на извършената работа по договор № 4831/29.04.2005г. с ПУДООС, подписан от петчленната комисия назначена със заповед № 866/09.05.2005г. на кмета на община Ловеч, са описани двата вида, количества и стойности на извършените до 03.08.2005г. работи, възлизащи общо на 213 571,72лв. с ДДС, като в заключение комисията е потвърдила, че описаните работи са изпълнени съгласно цитирания договор, разходите в посочения размер са по предназначение и следва да бъдат изплатени. Протоколът на комисията е утвърден с подпис и печат от директора на РИОСВ-гр.Плевен.

На 03.08.2005г. същата петчленна комисия е съставила тристранен протокол за установяване на цялостната реализация на проекта по договор № 4831/29.04.2005г. с ПУДООС, като в протокола са отразени следните цялостно завършени видове и количества СМР: изкоп категория скална-85 979куб.м., изкоп категория земна-25 553куб.м. и депо скални и земни маси-111 532куб.м., т.е. колкото са договорираните за изпълнение такива.

В тристранния протокол е записано решение на комисията: „Приемаме, че горепосочените СМР са изпълнени съгласно одобрените инвестиционни проекти, съставените актове и протоколи, условията на договора за строителство и съответните анекси към него, условията на договора за финансиране и че наличната строителна документация достатъчна степен характеризира изпълненото строителство”.

За завършените СМР по договор № 4831/29.04.2005г. с ПУДООС, от изпълнителя на обекта „Събев 2002“ЕООД към получател община Ловеч, е издадена данъчна фактура № 0608/05.08.2005г. на стойност 299 997,70лв., а от общината към получател ПУДООС е издадена данъчна фактура № 48567/08.08.2005г. за посочената стойност. Така фактурираните 299 997,70лв. включват СМР по акт № 33/03.08.2005г. за 213 571,72лв. и разликата от 86 425,98лв. – СМР по акт № 30/14.06.2005година.

На 14.11.2005г., съгласно дневно излечение № 220 от тази дата на „Общинска банка“АД-гр.Ловеч, от ПУДООС по сметка на община Ловеч са предоставени 299 997,69лв., като посочената сума е изплатена от общината по сметка на „Събев 2002“ЕООД с пл.нареждане на 17.11.2005година.

Видно от гореописаното, договорените видове и количества СМР по договор № 4831/29.04.2005г. с ПУДООС, са извършени изцяло в определения срок от изпълнителя на обекта „Събев 2002“ЕООД, за което от община Ловеч са му изплатени общо 1 499 997,69лв. с ДДС, предоставени от ПУДООС.

- За извършен инвеститорски контрол и строителен надзор на обекта, съгласно сключен договор № ДВ-85/17.06.2002г. с „Агровединвест“ЕАД-гр.София, през 2005г. на посоченото дружество от общината са изплатени общо 16 182,94лв. с ДДС(по 8 данъчни фактури и пл.нареждания, с описани номера, дати и стойности в справка изх.№ Ф5-4501-2/18.10.2010г. при общината), представляващи 0,54% от стойността на извършените СМР през 2005г.(общо за 2 975 564,75лв.), при полагачи се 0,58% съгласно чл.2.1 от цитирания договор .

- За авторски надзор на обекта, по сключен договор № ДВ-166/03.09.2002г. с „Баугрунд институт-Книрим“ЕООД-гр.София, на последното през 2005г. от общината са изплатени общо 8 250лв. с ДДС, в т.ч. с пл.нареждане на 28.03.2005г. изплатени 2 070лв., съгласно данъчна фактура на дружеството № 054/23.03.2005г. за посочената сума и с пл.нареждане на 27.06.2005г. изплатени 6 180лв. по данъчна фактура за тази стойност № 065/21.06.2005г. и акт за установяване упражняването на авторски надзор, подписан на 21.06.2005г. от инж.Н.Стоянов-представител на възложителя и Ан.Славова-представляваща цитираното дружество, съдържащ датите на упражнен надзор(от 25.06.2004г. до 21.06.2005г.), броя участвали проектант, отработените часове и полагачите се проектантски хонорар, дневни и пътни разходи, общо на стойност 9 955,20лв. с ДДС.

• Съгласно гореизложеното, през 2005г. извършените и отчетени разходи от общината за обект „Депю за твърди битови отпадъци-община Ловеч“, възлизат общо на 2 999 997,69лв. с ДДС (колкото е и осигурено за годината финансиране - 1 500 000лв. целево от държавния бюджет и 1 499 997,69лв. по договор № 4831/29.04.2005г. с ПУДООС), в т.ч. за СМР по обекта – 2 975 564,75лв., за инвеститорски контрол и строителен надзор – 16 182,94лв. и за авторски надзор – 8 250лева.

Извършените през 2005г. разходи за обекта, общо в размер на 2 999 997,69лв., са осчетоводени текущо за съответния период чрез дебитиране на сч.сметка 6075 „Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти чрез външни услуги“ срещу кредитиране на сч.сметка 7511 „Текущи банкови сметки в лева“, както и задбалансово по дебита на сметка 9902 „Инфраструктурни обекти“ и кредита на сметка 9981 „Кореспондираща сметка за задбалансови активи“, като разходите са отчетени по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ от бюджета на община Ловеч за 2005година.

**1.2.6.** С платежно нареждане на 25.04.2006г. от община Ловеч по сметка на „Събев 2002“ЕООД са изплатени 373 083,04лв. с ДДС, съгласно издадена от дружеството данъчна фактура № 0620/20.04.2006г. за извършено СМР на обект „Депю за ТБО-гр.Ловеч“, на стойност 373 083,04лева.

Посочената сума е предоставена от ПУДООС по сметка на община Ловеч, съгласно дневно извлечение № 78 от 20.04.2006г. на обсъждащата общината „Райфайзенбанк“АД, във връзка с договор № 3819/01.12.2003г. между ПУДООС и общината, за извършване и финансиране СМР по горния обект, на обща стойност до 1 500 000лв. с ДДС.

Срока за извършване на договорените СМР, определен в чл.2.1. от цитирания договор, е до 31.12.2005г. в съответствие с приложение № 1 (График за реализация на проекта), като през 2005г. са предвидени СМР по обекта общо за 379 164лева.

През 2005г. по договор № 3819/01.12.2003г. са извършени СМР на обект „Депю за ТБО-община Ловеч-първи етап”, на обща стойност 373 083,04лв. с ДДС, както следва:

С писмо изх.№ УТ-4819/25.10.2005г. на кмета на община Ловеч до РИОСВ-гр.Плевен, е изискано становище относно замяна на оставащите по договор № 3819/01.12.2003г. СМР с технологичен срок на изпълнение края на 2006г., със СМР които ще се изпълнят до края на 2005г. и с оглед анексиране на цитирания договор.

В становище изх.№ 3928/01.11.2005г., подписано от директора на РИОСВ-гр.Плевен, е отразено, че по договор № 3819/01.12.2003г. са усвоени 1 126 908,40лв., а оставащите за усвояване средства в размер на 373 091,60лв. са били предвидени за изпълнение на СМР, които технологично се изпълняват в последния етап на строителството, като тези средства биха могли да бъдат усвоени до края на 2005г. за изпълнение на други видове оставащи по проект СМР. В заключение на същото становище е записано: „РИОСВ Плевен счита за целесъобразно усвояването на оставащите средства по договор № 3819/01.12.2003г. за строително-монтажни работи, чието изпълнение технологично може да завърши до края на 2005г.”.

На 19.12.2005г. в гр.София, между ПУДООС, представлявано от изпълнителния директор Емилия Стоянова и община Ловеч, представлявана от кмета Минчо Казанджиев, е сключен анекс към договор № 3819/01.12.2003г., съгласно който са извършени промени в количествено-стойностната сметка към договора, като са отпаднали за изпълнение девет вида работи от част „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000–км.1+908” и един вид работа от част „Геотехническа” и на тяхно място са включени за изпълнение осем вида работи от част „Геотехническа” и един вид работа от част „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000–км.1+908”, на обща стойност 373 083,04лв. с ДДС, описани подробно в анекса и КСС към него.

За извършените СМР, съответстващи по количества и ед.цени на договорените с горния анекс, от инж.Емил Димитров-представител на инвеститорския контрол „Агроводинвест”ЕАД и Васил Събев-представяващ изпълнителя „Събев 2002”ЕООД, е подписан акт обр.19 № 38/19.12.2005г., на обща стойност 310 902,53лв. без ДДС или 373 083,04лв. с ДДС.

В протокол № 4/19.12.2005г. за приемане на извършената работа по договор № 3819/01.12.2003г., подписан от петчленна комисия, включваща представители на възложителя, изпълнителя, инвеститорския контрол, строителния надзор и РИОСВ-Плевен, са описани деветте вида, количества и стойности на извършените до 19.12.2005г. работи, възлизащи общо на 373 083,04лв. с ДДС, като в заключение комисията е потвърдила, че описаните работи са изпълнени съгласно цитирания договор, разходите в посочения размер са по предназначение и следва да бъдат изплатени. Протоколът на комисията е утвърден с подпис и печат от директора на РИОСВ-гр.Плевен.

На 19.12.2005г. същата петчленна комисия е съставила тристранен протокол за установяване на цялостната реализация на проекта по договор № 3819/01.12.2003г. между ПУДООС и община Ловеч, в който протокол са отразени цялостно завършените видове и количества СМР и съставената строителна документация за обекта, като е записано решение на комисията: „Приемаме, че горепосочените СМР са изпълнени съгласно одобрените инвестиционни проекти, съставените актове и протоколи, условията на договора за строителство и съответните анекси към него, условията на договора за финансиране и съответния анекс към него и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство”.

Изплатените на 25.04.2006г. от община Ловеч по сметка на „Събев 2002”ЕООД – 373 083,04лв. за извършените СМР на обекта към 19.12.2005г., финансирани от ПУДООС по договор № 3819/01.12.2003г., са осчетоводени в общината чрез дебитиране на сч.сметка 6075 „Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти чрез външни услуги” срещу

кредитиране на сч.сметка 7511 „Текущи банкови сметки в лева”, както и задбалансово по дебита на сметка 9902 „Инфраструктурни обекти” и кредита на сметка 9981 „Кореспондираща сметка за задбалансови активи”, като разходите са отчетени по § 52-00 „Придобиване на ДМА” от бюджета на община Ловеч към 30.06.2006година.

Общо извършените, изплатени и отчетени СМР по договор № 3819/01.12.2003г. между ПУДООС и общината, възлизат на 1 499 991,44лв. с ДДС, като изпълнението на договора през 2003г. и 2004г., е описано подробно в констатациите по п.1.2.3. и п.1.2.4. от настоящия доклад.

▪ На 09.01.2006г. в гр.Ловеч, на основание чл.2, ал.2 и ал.3 от Договор № ДВ-74/10.06.2002 г., между кмета на общината Минчо Стойков Казанджиев и Васил Събев-представляващ "Събев 2002"ЕООД е сключен **Анекс № 7** към договора за изпълнението на СМР съгласно Приложението към анекса, съдържащо количествено-стойностна сметка за изпълнението на обекта, на обща стойност 14 108 408.70 лв. с ДДС, в т.ч.: по част "Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000–км.1+908" – 2 230 033.39 лв., от които оставащи за изпълнение 393 592 лв.; по част "Геотехническа" – 10 979 768.88 лв. с оставащи за изпълнение 3 991 464.86 лв.; по част "Външно водоснабдяване" – 174 866.81 лв. с оставащи за изпълнение 5 631.60 лв.; по част "Стопански двор" – 589 725.45 лв., от които за изпълнение 199 203.05 лв.; по част "Площадкова ел.мрежа и осветление" – 10 770.17 лв., с оставащи за изпълнение 1 506.45 лв.; по част "Външно ел.захранване-НН" – 84 683.01 лв., с изцяло изпълнени видове и количества работи; и по част "Площадкова ВиК мрежа" – изпълнени изцяло СМР за 38 560.92 лева.

В чл.2 от анекс № 7/09.01.2006г. е отразено, че: „СМР от настоящото Приложение са корекция на тези от Приложението към анекс № 6 към Договор № ДВ-74/10.06.2002г.”.

В приложението към анекс № 7/09.01.2006г. единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР спрямо тези от приложението към предходно сключения анекс № 6/18.04.2005г. към същия договор, са корегирани(увеличени) общо с 275 667,54лв. без ДДС или 330 801,05лв. с ДДС, отразено подробно в справка изх.№ УТ-5069/15.11.2010г. на община Ловеч.

Видно от приложението към Анекс № 7/09.01.2006г., общата стойност на оставащите за изпълнение СМР по обекта, след гореописаното увеличение, възлиза на 4 591 398 лв. с ДДС (3 826 165 лв. без ДДС).

Към 09.01.2006г. - датата на сключване на анекс № 7 към договор № ДВ-74/10.06.2002г., действа и се прилага Закона за обществените поръчки, в сила от 01.10.2004г.(обн.ДВ, бр.28 от 06.04.2004г., ....изм. ДВ, бр.105 от 29.12.2005г.), като в чл.43, ал.1 от същия закон е регламентирано, че страните по договор за обществена поръчка не могат да го променят или допълват.

Със сключването на анекс № 7/09.01.2006г. са увеличени единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР, общо с 330 801,05лв. с ДДС, спрямо тези от приложението към предходно сключения анекс № 6/18.04.2005г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г., с което е променена(увеличена) стойността на цитирания договор, в нарушение разпоредбата чл.43, ал.1 от ЗОП, в редакцията на закона към ДВ, бр.105 от 29.12.2005година.

Отговорен за извършеното нарушение е кмета на община Ловеч Минчо Казанджиев, който в качеството си на ръководител по смисъла на чл.8, ал.1, във връзка с чл.7, ал.1, т.1 от ЗОП(обн.ДВ, бр.28/2004г., в сила от 01.10.2004г., ...изм.ДВ, бр.105/2005г.) на 09.01.2006г. в гр.Ловеч е сключил анекс № 7 към договор № ДВ-74/10.06.2002г. за изпълнението на СМР по обект „Депю за твърди битови отпадъци-община Ловеч-първи етап”.

За извършеното на 09.01.2006г. нарушение на чл.43, ал.1 от ЗОП, по време на инспекцията не се състави акт за административно нарушение против Минчо Казанджиев-кмет на община Ловеч, поради изтекъл 3 /три/ годишен давностен срок, регламентиран в чл.127, ал.1 от ЗОП.

♦ На 15.08.2006г. в гр.София, между Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ПУДООС/, представлявано от изпълнителния директор Емилия Гавраилова Стоянова-като финансираща страна и община Ловеч, представлявана от кмета Минчо Стойков Казанджиев-като финансирана страна, е сключен договор № 5403 с предмет: "Финансиращата страна възлага, а финансираната страна приема да извърши на свой риск срещу финансиране: Изграждане "Депю за ТБО-община Ловеч-продължение" съгласно Приложение № 2 (Количествено-стойностна сметка /КСС/). Стойността на договора съгласно КСС към договора е 400 000 лева.

Финансираната страна, съгласно т. 2 от договора се задължава да осъществи реализацията на горе упоменатия проект в срок до 31.08.2006 г. в съответствие с Приложение № 1 (График за реализация на проекта) към договора.

За реализиране на проекта, предмет на договора финансиращата страна съгласно чл.5 (1) от договора се задължава да заплати на финансираната страна сума в размер до 400 000 лв. с ДДС, която е окончателна и не подлежи на корекция с инфлационни индекси и други коефициенти.

- На 28.08.2006 г. е съставен акт (обр. 19) № 39 подписан от инж. Емил Димитров-представител на инвеститорския контрол "Агроединвест"ЕАД и Васил Събев-представляващ изпълнителя "Събев 2002" ЕООД, в който са отразени завършени и подлежащи на заплащане 8 вида извършени дейности, на обща стойност 320 000.60 лв. (266 667.17 лв. без ДДС). Извършените СМР съответстват по видове, единични цени, количества и стойност на тези от Приложение № 2 към договор № 5403/15.08.2006г. между общината и ПУДООС.

За приемане на извършената работа по договор № 5403/15.08.2006 г. е съставен Протокол № 1/01.09.2006 г. подписан от длъжностните лица: инж. Николай Стоянов – гл. експерт РКС, Дирекция "УТ" в община Ловеч; Георги Червеняшки - групов технически ръководител на обект "Депю за ТБО-община Ловеч"; инж. Емил Димитров – инвеститорски контрол на обект "Депю за ТБО-община Ловеч"; инж. Иван Вълв – строителен надзор на обект "Депю за ТБО-община Ловеч" и инж. Ориета Миланова – гл. експерт в сектор "Управление на отпадъците", РИОСВ гр. Плевен. В протокола утвърден от инж. В. Кашев – директор РИОСВ гр. Плевен е отразено, че 8-те вида работи по Протокол № 1 от договора между общината и ПУДООС са изпълнени и разходите в размер на 320 000.60 лв. са извършени по предназначение, и същите следва да бъдат изплатени.

На основание чл. 5, ал. 3 от договор № 5403/15.08.2006 г., на 07.09.2006 г. от кмета на община Ловеч Минчо Казанджиев е направено писмено искане до ПУДООС за плащане на сума от 320 000 лв., като към искането са приложени следните документи: Протокол № 1/01.09.2006 г. м/у общината и РИОСВ гр. Плевен; заверено копие от Акт (обр. 19) № 39/28.08.2006 г. и сметка 22 м/у Изпълнителя и възложителя /Финансираната страна/.

На 02.10.2006 г. видно от банковото извлечение, горната сума е постъпила по банковата бюджетна сметка на общината в "Райфайзенбанк" АД клон Ловеч, като същата е осчетоводена на приход по дебита на сметка 5013 "Текущи банкови сметки" и по кредита на сметка 7529 "Касови трансфери от извънбюджетни сметки на министерства и ведомства" и отнесена съответно по § 64-01 "Получени трансфери от ПУДООС".

С постъпилите средства от ПУДООС в размер на 320 000 лв., служебно е променен бюджета по приходната и разходната част на община Ловеч, съгласно разпоредбата § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2006 г. (обн. ДВ бр. 105/29.12.2005 г.).

На 05.10.2006г., за завършените СМР по договор № 5403/15.08.2006 г., от изпълнителя на обекта "Събев 2002" ЕООД към община Ловеч е издадена данъчна фактура № 0623 на стойност 320 000 лв., изплатени му от общината с платежно нареждане на 11.10.2006 година.

За осчетоводяване на разхода, с горната сума в общината е взето счетоводно записване по дебита на сметка 6075 "Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти, чрез външни доставки" и по кредита на сметка 5013 "Текущи банкови сметки".

Съгласно ДДС № 20/14.12.2004 г. - т. 16.3 и т. 16.5 относно прилагането на националните счетоводни стандарти, разходите за инфраструктурни обекти, освен като текущ разход в момента на извършването им, се завеждат аналитично и задбалансово.

На основание горното изискване, със сумата от 320 000 лв. в общината е взето счетоводно записване по дебита на задбалансова сметка 9902 "Инфраструктурни обекти", партия "Депо за ТБО-община Ловеч" и по кредита на 9981 "Кореспондираща сметка за задбалансови активи". Касово разхода е отчетен по § 52-00 Придобиване на ДМА.

- На 31.08.2006 г. са актувани още 4 вида извършени работи (изкоп категория скална - 3 120.80 m<sup>3</sup> за 3 4687.69 лв.; изкоп категория земна - 2 100.00 m<sup>3</sup> за 8 299.20 лв.; настилка битумизиран трошен камък 40 cm - 330.60 t за 22 864.30 лв. и битумен разлив за връзка между настилките - 1 200.00 m<sup>2</sup> за 815.10 лв.) на обща стойност 79 999.55 лв. (66 666.29 лв. без ДДС), отразени в акт (обр.19) № 40, подписан от инж. Емил Димитров-представител на инвеститорския контрол "Агроводинвест"ЕАД и Васил Събев-представляващ фирмата изпълнител. Същите съответстват по видове, единични цени и количества на тези от КСС приложена към договора между общината и ПУДООС.

Извършените по-горе работи по договор № 5403/15.08.2006 г. за обект "Депо за ТБО-община Ловеч" са приети с Протокол № 2/01.11.2006 г. от комисия в състав: инж. Николай Стоянов – гл. експерт РКС, Дирекция "УТ" в община Ловеч; Георги Червеняшки - групов технически ръководител на обект "Депо за ТБО-община Ловеч"; инж. Емил Димитров – инвеститорски контрол на обект "Депо за ТБО-община Ловеч"; инж. Иван Вълв – строителен надзор на обект "Депо за ТБО-община Ловеч" и инж. Ориета Миланова – гл. експерт в сектор "Управление на отпадъците", РИОСВ гр. Плевен. Заключението на комисията посочено в протокола е, че 4-те вида работи са изпълнени съгласно договора и разходите в размер на 79 999.55 лв. са извършени по предназначение и следва да бъдат изплатени. Протоколът е утвърден от инж. В. Кашев – директор РИОСВ гр. Плевен.

- Установяването на цялостната реализация на проекта по Договор № 5403/15.08.2006 г. между община Ловеч и ПУДООС е документирано с Тристранен протокол от 01.11.2006 г. подписан от инж. Николай Стоянов – представител на възложителя, Георги Червеняшки – представител на строителя и инж. Емил Димитров и инж. Иван Вълв -представляващи консултанта (строителния надзор). Протоколът е подписан и от инж. Ориета Миланова – гл. експерт в сектор "Управление на отпадъците", РИОСВ гр. Плевен и същият е утвърден от директора на РИОСВ гр. Плевен. С протокола комисията е приела, че строително-монтажните работи са изпълнени съгласно одобрените инвестиционни проекти, съставените актове и протоколи, условията на договора за строителство и съответните анекси към него, условията на договора за финансиране и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство.

На основание чл. 5, ал. 3 от договор № 5403/15.08.2006 г., от кмета на общината на 06.11.2006 г. е направено писмено искане до ПУДООС за плащане на сумата от 79 999.55 лв., представляващи останалата част от стойността на извършените СМР по договора, като към искането са приложени следните документи: Протокол № 2/01.11.2006 г. м/у общината и РИОСВ гр. Плевен; заверено копие от Акт (обр. 19) № 40/31.08.2006 г.; копие от фактура № 000624/06.11.2006 г.; Тристранен протокол от 01.11.2006 г. за установяването на цялостната реализация на проекта и Сметка 22 м/у Изпълнителя и възложителя /Финансираната страна/.

Средствата са постъпили от ПУДООС в пълен размер по банковата бюджетна сметка на общината в "Райфайзенбанк" АД клон Ловеч на 27.11.2006 г., като същите са осчетоводени на приход по дебита на сметка 5013 "Текущи банкови сметки" и по кредита на сметка 7529 "Касови трансфери от извънбюджетни сметки на министерства и ведомства" и отнесена съответно по § 64-01 "Получени трансфери от ПУДООС".

С постъпилите средства от ПУДООС в размер на 79 999.55 лв., бюджета по приходната и разходната част на община Ловеч е променен служебно, съгласно

разпоредбата § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2006 г. (обн. ДВ бр. 105/29.12.2005 г.).

За извършените СМР от изпълнителя на обекта фирма "Събев 2002" ЕООД е издадена данъчна фактура № 0624/06.11.2006 г. на стойност 79 999.55 лв., изплатени от възложителя с платежно нареждане на 29.11.2006 година.

В съответствие с характера на стопанската операция горната сума е начислена като бюджетен разход по счетоводна сметка 6075 "Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти, чрез външни доставки" при спазване на принципа за текущо начисляване, регламентиран в чл. 4, ал.1, т.1 на Закона за счетоводство (ДВ бр.98/2001 г..изм. и доп.... ДВ бр.63/2006 г.). Освен като текущ разход сумата от 79 999.55 лв. представляваща стойността на извършените СМР е осчетоводена задбалансово по дебита на сметка 9902 "Инфраструктурни обекти", партида "Депо за ТБО-община Ловеч" и по кредита на 9981 "Кореспондираща сметка за задбалансови активи". Касово разхода е отчетен по § 52-00 "Придобиване на ДМА".

- За авторски надзор съгласно 4 бр. договори (договор № ДВ-126/23.07.2002 г. с ЕТ "Ива БД" Ловеч; договор № ДВ-72/30.03.2006 г. с "Ловеч МГ"ЕООД за изготвяне парцеларен план на водопровод; договор №ДВ-223/27.06.2006 г. с "Богоя-Благой Грозданов" София за проект хидрология на свлачище и договор № ДВ-303/16.08.2006 г. с "Илия Бурда"ЕООД София за проект укрепване на свлачище) и въз основа на актове, протоколи и фактури издадени от съответните контрагенти, подробно описани в изготвената за целта справка изх. № Ф5-4501-2/18.10.2010 г., от общината са изплатени всичко 21 855.00 лева.

- За упражнен инвеститорски контрол и независим строителен надзор на обекта, съгласно сключен договор № ДВ-85/17.06.2002г. между кмета на община Ловеч - Пламен Еврев и „Агроводинвест”ЕАД-гр.София, на посоченото дружество от общината са изплатени общо 5 145,00 лв. с ДДС(по две данъчни фактури, описани по номера, дати и стойности в справка изх. № Ф5-4501-2/18.10.2010 г. при общината), представляващи 0,58% от стойността на извършените СМР през 2006 г., съобразно условията на чл.2.1 от същия договор.

В съответствие с характера на стопанската операция (разходи свързани с придобиването на ДМА), горе упоменатите изплатени средства са начислени като бюджетен разход по счетоводна сметка 6075 "Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти, чрез външни доставки" и са отчетени по § 52-00 "Придобиване на ДМА". Аналитично са заведени задбалансово в предвидената за целта счетоводна сметка 9902 "Инфраструктурни обекти", партида "Депо за ТБО-община Ловеч".

• От гореописаното е видно, че през 2006 г. от община Ловеч са извършени и отчетени разходи за СМР на обект "Депо за твърди битови отпадъци-община Ловеч", общо в размер на 773 082,59лв. с ДДС, изцяло финансирани от ПУДООС, в т.ч. по договор № 3819/01.12.2003г. – 373 083,04лв. и по договор № 5403/15.08.2006г. - 399 999,55лева.

За инвеститорски контрол, строителен и авторски надзор на обекта през 2006г., със средства от бюджета на общината са изплатени общо 27 000лв., с които разходите по обекта за посочената година възлизат на 800 082,59лв. с ДДС.

**1.2.7.** Съгласно приложение № 8 към чл.13, ал.1 "Списък на екологичните обекти, предвидени за строителство през 2007 г. " от ЗДБРБ за 2007 г.(обн.ДВ, бр.108/2006г.), за обект "Депо за твърди битови отпадъци-Ловеч" са предвидени разходи за 2007 г., в размер на 2 000 000 лева. Сумата е включена в програмата за капиталови разходи на община Ловеч при приемането на бюджета на общината за 2007 година.

• На основание чл.2, ал.2 и 3, и чл.3, ал.3 от Договор № ДВ-74/10.06.2002 г., на 28.02.2007 г. между община Ловеч представлявана от кмета Минчо Казанджиев и "Събев 2002"ЕООД представлявана от Васил Събев, е сключен **Анекс № 8** към същия договор за изпълнението на СМР, съгласно приложението към анекса.



В чл.2 от анекс № 8/28.02.2007г. е отразено, че: „СМР от настоящото Приложение са корекция на тези от Приложението към анекс № 7 към Договор № ДВ-74/10.06.2002г.”.

В приложението към анекс № 8 единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР спрямо тези от приложението към предходно сключения анекс № 7/09.01.2006г. към същия договор, са корегирани(увеличени) общо със 641 450,45лв. без ДДС или 769 740,54лв. с ДДС, отразено подробно в справка изх.№ УТ-5070/15.11.2010г. на община Ловеч.

При проверката се установи, че в приложението към анекс № 8/28.02.2007г. освен гореописаното увеличение на единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР, спрямо тези от приложението към предходния анекс № 7, са включени и нови видове работи, отразени като част VIII. "Допълнителни видове работи-Свлачище на пътна връзка".

Общата стойност на допълнително възникналите видове работи е 296 240.78 лв. (246 867.32 лв. без ДДС) и същите включват следните видове дейности: скатен изкоп; изкоп за дренажни ребра; доставка и полагане на дренажен материал-трошен камък 20-150mm; обратно засипване със земни почви; изкоп за основи; доставка и полагане на бетон В15; доставка и полагане на дренажни тръби Ф200 mm; доставка и полагане на предпазно фолио или геотекстил в ребрата; направа на облицован окоп над стената; кофраж прави стени; несортиран трошен камък-40cm; битумизиран трошен камък-12cm; неплътен асфалтобетон-4cm; плътен асфалтобетон-4cm; битумен разлив за връзка м/у настилките; направа на нов облицован окоп край пътя; бариера стопански двор и ревизионни шахти Ф800 линеен дренаж.

Основанието за включването в анекса на допълнителните видове работи е Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила, съставен на 10.03.2006 г. и подписан от следните длъжностни лица: - Васил Събев, представител на изпълнителя; инж. Васил Ставрев и инж. Христо Бъчкарров – представители на строителния надзор ("Агроводинвест"ЕАД) и инж. Николай Стоянов – представител на възложителя. В акта е отразено, че във връзка с появила се през месеците май и август 2005 г. непреодолима сила: обилни валежи от дъжд, и появила се през месеците: януари и февруари 2006 г. непреодолима сила: интензивно снеготопене се е развил свлачищен процес от km. 0+900 до km. 1+ 000, в резултат на което са нанесени щети на изпълнени конструкции и СМР, подробно описани в таблична форма по видове и количества в акта.

Въз основа на констатираните щети и състоянието на строежа, от горните лица е дадено предписание да се изиска доклад от "Геозащита", предписание от проектанта за спиране и предотвратяване на процеса, и предписание за възстановяване на участъка.

Свлачището е регистрирано от "Геозащита Плевен"ЕООД, като съвременно периодично активно под № 10.4395.03. За укрепване на свлачището е изработен работен проект с подробни геоложки проучвания. Проектът за укрепване е възложен от Община Ловеч и е разработен на основание договор между главния проектант на обекта "Илия Бурда" ЕООД и "Проект консулт-Папазова" ЕООД.

Общият размер в абсолютна сума на оставащите за изпълнение СМР, след увеличението им със 769 740,54лв. (641 450,45лв. без ДДС), съгласно Приложението към Анекс № 8/28.02.2007г., е 5 352 411лв. (4 460 343лв. без ДДС), в т.ч. 296 240,78лв. (246 867,32лв. без ДДС) стойността на включените в анекса допълнително възникнали видове работи.

Към 28.02.2007г. - датата на сключване на анекс № 8 към договор № ДВ-74/10.06.2002г., действа и се прилага Закона за обществените поръчки, в сила от 01.10.2004г.(обн.ДВ, бр.28 от 06.04.2004г., ....изм. ДВ, бр.37 от 05.05.2006г.), като в чл.43, ал.1 от същия закон е регламентирано, че страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Съгласно чл.43, ал.2 от ЗОП (ДВ, бр.37/2006г.), изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение: когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора /т.1/, или при изменение на държавно регулирани цени или намаляване на договорните цени в интерес на възложителя /т.2/.

Включените в приложението на анекс № 8/28.02.2007г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г. – допълнителни СМР за изпълнение, на обща стойност 296 240,78лв. с ДДС, и извършеното увеличение на единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР, общо със 769 740,54лв. с ДДС спрямо тези от предходно сключения анекс № 7/09.01.2006г. към цитирания договор, не попадат в изключенията по чл.43, ал.2, т.1 и т.2 от ЗОП, при които е допустимо изменение на сключен договор за обществена поръчка.

Предвид горното, със сключването на анекс № 8/28.02.2007г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г., са възложени за изпълнение допълнителни СМР, общо на стойност 296 240,78лв. с ДДС, непредвидени в количествено-стойностната сметка към цитирания договор, респективно в предходно сключените седем анекса към същия договор, и е извършено увеличение на единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР, общо със 769 740,54лв. с ДДС, с което е допълнен предмета и е поменена/увеличена/стойността на договор № ДВ-74/10.06.2002г. за възлагане на обществената поръчка, в нарушение на императивната разпоредба на чл.43, ал.1 от Закона за обществените поръчки (обн.ДВ, бр.28/2004г., ...изм. ДВ, бр.37/2006г.).

Отговорен за извършеното нарушение е кмета на община Ловеч Минчо Казанджиев, който в качеството си на възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7, т.1 от ЗОП(обн.ДВ, бр.28/2004г., ...изм. ДВ, бр.37/2006г.), на 28.02.2007г. в гр.Ловеч е сключил анекс № 8 към договор № ДВ-74/10.06.2002г. за изпълнението на СМР по обект „Депю за твърди битови отпадъци-община Ловеч-първи етап”.

За извършеното на 28.02.2007г. нарушение на чл.43, ал.1 от ЗОП, по време на инспекцията не се състави акт за административно нарушение против Минчо Казанджиев-кмет на община Ловеч, поради изтекъл 3 /три/ годишен давностен срок, регламентиран в чл.127, ал.1 от ЗОП (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.).

- С платежно нареждане от 26.02.2007 г. на фирмата изпълнител по договора - "Събев 2002"ЕООД е преведен аванс в размер на 400 000 лв. Авансовото плащане е извършено на основание данъчна фактура № 034/21.02.2007 г. за същата стойност, издадена от фирмата "Събев 2002" ЕООД и чл.6, ал.1 от договор № ДВ-74/10.06.2002г., където е посочено, че в началото на всеки етап възложителят заплаща авансово на изпълнителя сума в размер на 20% от осигурените средства.

- Към 22.03.2007 г. съгласно акт (обр. 19) № 41/22.03.2007 г. за установяване завършването и разплащането на СМР, подписан от инж.Емил Димитров, осъществяващ инвеститорски контрол и строителен надзор на обекта и Васил Събев-представляващ изпълнителя по договор № ДВ-74/10.06.2002г. "Събев 2002" ООД са изпълнени СМР в размер на 205 834.94 лв. без ДДС. Извършените СМР са в част IV "Геотехническа" и включват следните видове работи: изкоп категория скална - 5 811.20 m<sup>3</sup> за 70 344.58 лв.; изкоп категория земна - 1 735.75 m<sup>3</sup> за 7 470.67 лв.; депо скални и земни маси - 7 546.95 m<sup>3</sup> за 21 316.36 лв.; доставка и полагане на материал насип – 7 000.00 m<sup>3</sup> за 35 777.00 лв.; уплътняване с вибрационен валеж (пластове по 0.30 m) – 23 333.33 m<sup>2</sup> за 21 968.33 лв. и доставка и полагане PEND фолио 2 mm, гладко-гладко в Клетка 3 – 2 800.00 m<sup>2</sup> за 48 958.00 лева.

За изпълнените и приети с акт (обр. 19) № 41/22.03.2007 г. СМР, от изпълнителя по договора "Събев 2002" ЕООД е издадена данъчна фактура № 0036/23.03.2007 г. за 247 001.51 лв. (205 834.59 лв. без ДДС). Фактурираната сума е изплатена на изпълнителя от община Ловеч с б. бордеро от 26 03.2007 година.

- На 23.04.2007 г. от инж. Емил Димитров - представител „Агроводинвест”ЕАД-гр.София, осъществяващ инвеститорски контрол и строителен надзор на обекта и Васил Събев – представляващ изпълнителя на обекта, е подписан акт (обр.19) № 42 за установяване на завършването и разплащането на СМР към посочената дата. В акта е отразено изпълнението на 6 вида дейности, които включват: изкоп категория скална – 11 220.00 m<sup>3</sup> на стойност 135 818.10 лв.; изкоп категория земна – 2 800.00 m<sup>3</sup> за 12 051.20

лв.; депо скални и земни маси – 14 020.00 m<sup>3</sup> за 39 599.49 лв.; настилка тротоар за 437.13 лв.; дезинфекционен трап и трап за измиване на гуми за 950.14 лв. и площен дренаж за 2 666.69 лв. Общата стойност на извършените СМР е в размер на 229 827.30 лв. (191 522.75 лв. без ДДС).

За актуваните по-горе работи е издадена данъчна фактура № 00038/24.04.2007 г., в която е отразено, че от стойността на извършените СМР – 191 522.75 лв. без ДДС е приспадналата сума от 173 333.33 лв., представляваща авансово плащане по фактура № 034/21.02.2007 година. Сумата за плащане по фактурата след приспадане на авансовото плащане е в размер на 21 827.30 лв. (18 189.42 лв. без ДДС). С платежно нареждане от 26.04.2007 г. сумата е преведена от община Ловеч на изпълнителя "Събев 2002"ЕООД.

- За доставката и полагането в Клетка 3 (IV част"Геотехническа") на 12 500.00 m<sup>2</sup> PENO фолио 2 mm, двустранно структурирано на стойност 235 375 лева е изготвен акт (обр.19) № 43/22.05.2007 г., подписан представителите на инвеститорския контрол и изпълнителя на обекта - инж. Емил Димитров и Васил Събев. От изпълнителя на обекта "Събев 2002"ЕООД е издадена данъчна фактура № 00039/28.05.2007 г. за сумата от 282 450 лв. (235 375 лв. без ДДС), съответстваща на стойността на извършените СМР и с платежно нареждане от 30.05.2007 г. е преведена от възложителя по принадлежност.

- На 25.06.2007 г. от горе упоменатите представители на инвеститорския контрол и изпълнителя, е подписан акт (обр.19) № 44 за установяване на завършването и разплащането на СМР към посочената дата, в който са отразени частично изпълнени количества на 5 вида работи от част IV "Геотехническа", на обща стойност 236 327.04 лв. 196 939.20 лв.без ДДС). Въз основа на акта за приетите СМР от "Събев 2002"ЕООД е издадена данъчна фактура № 00040/26.06.2007 г. за 155 004.00 лв. (129 170.00 лв. без ДДС). Във фактурата е отразено, че от стойността на извършените СМР - 196 939.20 лв. е приспаднал аванс по фактура 0034/21.02.2007 г. в размер на 67 769.20 лева. С преводно нареждане от 27.07.2007 г. сумата за плащане по фактурата в размер на 155 004.00 лв. е преведена от община Ловеч на изпълнителя на обекта.

- За завършените към 25.07.2007г. СМР, от представителите на инвеститорския контрол и изпълнителя, е подписан акт обр.19 № 45/25.07.2007г., включващ частично извършени количества работи в Клетка 3, от част IV "Геотехническа" – доставка и полагане на глинен екран 0.50 m-28508 m<sup>2</sup> (3 194.936 m<sup>2</sup>); уплътняване с вибрационен шиповиден валак 8 проходки (12 779.74 m<sup>2</sup>); доставка и полагане PENO фолио 2 mm, двустранно структурирано (2 750.00 m<sup>2</sup>) и доставка и полагане на защитен геотекстил 1200 g/m<sup>2</sup> (3 150 m<sup>2</sup>), на обща стойност 131 916.67 лв. без ДДС или 158 300 лв. с ДДС. Средствата са изплатени от община Ловеч с преводно нареждане от 27.07.2007 г., съгласно издадена от "Събев 2002"ЕООД данъчна фактура № 042/26.07.2007г. за посочената стойност.

▪ На основание чл.2, ал.2 и 3, и чл.3, ал.3 от Договор № ДВ-74/10.06.2002 г., на 23.08.2007г. между община Ловеч представлявана от кмета Минчо Казанджиев и "Събев 2002"ЕООД представлявано от Васил Събев, е сключен Анекс № 9 към същия договор за изпълнението на СМР съгласно приложението към анекса.

В чл.2 от анекс № 9/23.08.2007г. е отразено, че: „СМР от настоящото Приложение са корекция на тези от Приложението към анекс № 8 към Договор № ДВ-74/10.06.2002г.”.

В приложението към анекс № 9 единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР спрямо тези от приложението към предходно сключения анекс № 8/28.02.2007г. към същия договор, са корегирани(увеличени) общо с 98 849,56лв. без ДДС или 118 619,47лв. с ДДС, отразено подробно в справка изх.№ УТ-5071/15.11.2010г. на община Ловеч.

Видно от приложението към Анекс № 9/23.08.2007г., общата стойност на оставащите за изпълнение СМР по обекта, след гореописаното увеличение, възлиза на 4 317 124 лв. с ДДС (3 597 604 лв. без ДДС).

Към 23.08.2007г. - датата на сключване на анекс № 9 към договор № ДВ-74/10.06.2002г., действа и се прилага Закона за обществените поръчки, в сила от

01.10.2004г.(обн.ДВ, бр.28 от 06.04.2004г., ...изм. ДВ, бр.37 от 05.05.2006г.), като в чл.43, ал.1 от същия закон е регламентирано, че страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Съгласно чл.43, ал.2 от ЗОП (ДВ, бр.37/2006г.), изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение: когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора /т.1/, или при изменение на държавно регулирани цени или намаляване на договорените цени в интерес на възложителя /т.2/.

Извършеното с анекс № 9/23.08.2007г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г. увеличение на единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР, общо със 118 619,47лв. с ДДС спрямо тези от предходно сключения анекс № 8/28.02.2007г. към цитирания договор, не попада в изключенията по чл.43, ал.2, т.1 и т.2 от ЗОП, при които е допустимо изменение на сключен договор за обществена поръчка.

Предвид горното, със сключването на анекс № 9/23.08.2007г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г., са увеличени единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР, общо със 118 619,47лв. с ДДС, с което е променена/увеличена/ стойността на договор № ДВ-74/10.06.2002г. за възлагане на обществената поръчка, в нарушение на императивната разпоредба на чл.43, ал.1 от Закона за обществените поръчки (обн.ДВ, бр.28/2004г., ...изм. ДВ, бр.37/2006г.).

Отговорен за извършеното нарушение е кмета на община Ловеч Минчо Казанджиев, който в качеството си на възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7, т.1 от ЗОП(обн.ДВ, бр.28/2004г., ...изм. ДВ, бр.37/2006г.), на 23.08.2007г. в гр.Ловеч е сключил анекс № 9 към договор № ДВ-74/10.06.2002г. за изпълнението на СМР по обект „Депозит за твърди битови отпадъци-община Ловеч-първи етап”.

За извършеното на 23.08.2007г. нарушение на чл.43, ал.1 от ЗОП, по време на инспекцията не се състави акт за административно нарушение против Минчо Казанджиев-кмет на община Ловеч, поради изтекъл 3 /три/ годишен давностен срок, регламентиран в чл.127, ал.1 от ЗОП.

- На 24.08.2007 г. е съставен акт (обр.19) № 46/24.08.2007 г. за установяване завършването и разплащането на СМР, подписан от представителя на строителния надзор – инж. Емил Димитров и на изпълнителя по договора – Васил Събев.

В акта е отразено, че в част IV "Геотехническа" са извършени и приети 5 вида дейности на обща стойност 149 752.44 лв. (124 793.70 лв. без ДДС), в т. ч.: уплътняване с вибрационен валеж 4 проходки (7 000.00 m<sup>2</sup> x 0.55 лв.=3 872.40 лв.); доставка и полагане на глинен екран 0.50 m-28508 m<sup>2</sup> (2 100.00 m<sup>3</sup> x 11.06лв.=23 234.40 лв.); уплътняване с вибрационен шиповиден валеж 8 проходки (7 000.00 m<sup>2</sup> x 0.97 лв.=6 776.70 лв.); доставка и полагане PENO фолио 2 mm, двустранно структурирано (2 100.00 m<sup>2</sup> x 19.36 лв.=40 660.20 лв.) и доставка и полагане на чакъл-16/32 mm (1 500.00 m<sup>3</sup> x 33.50лв.=50 250.00лв.).

За извършените по-горе СМР от фирмата изпълнител е издадена данъчна фактура за сумата от 39 075.48 лв. (32 562.90 лв. без ДДС), в която е отразен приспаднаван аванс в размер на 92 230.80 лв., получен по фактура № 034/21.02.2007 г. С банково бордеро от 28.08.2007 г. сумата от 39 075.48 лв. е платена на изпълнителя по договора.

- С акт (обр. 19) № 47 от 21.09.2007 г. подписан от представителите на независимия строителен надзор и изпълнителя по договора – инж. Емил Димитров и Васил Събев са актувани СМР на обща стойност 120 989.43 лв. (100 824.53 лв. без ДДС). Извършените СМР включват следните видове работи: доставка и полагане на глинен екран 0.50 m-28508 m<sup>2</sup> (2 100.00 m<sup>3</sup> x 11.06лв.=23 234.40 лв.); уплътняване с вибрационен шиповиден валеж 8 проходки (7 000.00 m<sup>2</sup> x 0.97 лв.=6 776.70 лв.); доставка и полагане PENO фолио 2 mm, двустранно структурирано (2 100.00 m<sup>2</sup> x 19.36 лв.=40 660.20 лв.); доставка и полагане на защитен геотекстил 1200 g/ m<sup>2</sup> (2 100.00 m<sup>2</sup> x 11.01 лв.= 23 118.23 лв.) и доставка и полагане на чакъл-16/32 mm (210.00 m<sup>3</sup> x 33.50лв.=7 035.00лв.). Единичните цени по които са актувани извършените СМР съответстват на единичните цени в анекса за горепосочените видове дейности.

С платежно нареждане от 24.09.2007 г. сумата от 120 989.43 лв., представляваща стойността на извършените съгласно акт (обр. 19) № 47/21.09.2007 г. СМР е платена от община Ловеч на изпълнителя "Събев 2002"ЕООД. Плащането е извършено на основание издадена от изпълнителя по договора данъчна фактура № 0044/19.09.2007 г. на стойност 120 989.43 лв. (100 824.53 лв. без ДДС).

- За установяване завършването и разплащането на СМР на 22.10.2007 г. е изготвен акт (обр. 19) № 48, подписан от инж. Емил Димитров - представител „Агроводинвест”ЕАД-гр.София, осъществяващ инвеститорски контрол и строителен надзор на обекта и Васил Събев – представляващ изпълнителя на обекта "Събев 2002"ЕООД. В акта е отразено извършването на 8 вида дейности, в т. ч. 3 вида в част IV "Геотехническа", 4а "Преградна дига 2 и рампа" – доставка и полагане на материал насип ( $2\,000\text{ m}^3 \times 5.26\text{ лв.} = 10\,510.80\text{ лв.}$ ); уплътняване с вибрационен валеж /пластове по  $0.30\text{ m/}$  ( $6\,666.67\text{ m}^2 \times 0.97\text{ лв.} = 6\,454.00\text{ лв.}$ ) и настилка с трошен камък ( $1\,170.00\text{ лв.} \times 26.08\text{ лв.} = 30\,517.55\text{ лв.}$ ) и 5 вида работи за ба "Клетка 3" - доставка и полагане на глинен екран  $0.50\text{ m} - 28508\text{ m}^2$  ( $2\,109.00\text{ m}^3 \times 11.06\text{ лв.} = 23\,334.64\text{ лв.}$ ); уплътняване с вибрационен шиповиден валеж 8 проходки ( $7\,030.20\text{ m}^2 \times 0.97\text{ лв.} = 6\,805.94\text{ лв.}$ ); доставка и полагане PEND фолио 2 mm, гладко-гладко ( $536.00\text{ m}^2 \times 17.98\text{ лв.} = 9\,636.74\text{ лв.}$ ); доставка и полагане PEND фолио 2 mm, двустранно структурирано ( $2\,850.00\text{ m}^2 \times 19.36\text{ лв.} = 55\,181.70\text{ лв.}$ ) и доставка и полагане на защитен геотекстил  $1200\text{ g/ m}^2$  ( $7\,769.00\text{ m}^2 \times 11.01\text{ лв.} = 85\,526.43\text{ лв.}$ ). Общата стойност на актуваните СМР е в размер на 273 561.37 лв. (227 967.81 лв. без ДДС), която сума е фактурирана на община Ловеч от изпълнителя по договора "Събев 2002"ЕООД с данъчна фактура № 00045/23.10.2007 г.. Сумата от 273 561.37 лв. е платена от общината с банков превод на 26.10.2007 година.

- На 24.08.2007 г. е съставен акт (обр.19) № 49/19.11.2007 г. за установяване завършването и разплащането на СМР, подписан от упражняващия строителния надзор – инж. Емил Димитров и изпълнителя по договора – Васил Събев. В акта е отразено извършването на 5 вида работи в част IV "Геотехническа" за 146 081.68 лв., в т. ч.: изкоп категория скална ( $7\,000.00\text{ m}^3 \times 12.45\text{ лв.} = 87\,129.00\text{ лв.}$ ); доставка и полагане на глинен екран  $0.50\text{ m} - 28508\text{ m}^2$  в "Клетка 3" ( $2\,000.00\text{ m}^3 \times 11.06\text{ лв.} = 22\,128.00\text{ лв.}$ ); уплътняване с вибрационен шиповиден валеж 8 проходки ( $6\,666.67\text{ m}^2 \times 0.97\text{ лв.} = 6\,454.00\text{ лв.}$ ); доставка и полагане PEND фолио 2 mm, двустранно структурирано ( $1\,000.00\text{ m}^2 \times 19.36\text{ лв.} = 19\,362.00\text{ лв.}$ ) и доставка и полагане на защитен геотекстил  $1200\text{ g/ m}^2$  ( $1\,000.00\text{ m}^2 \times 11.01\text{ лв.} = 11\,008.68\text{ лв.}$ ). Общата стойност на извършените СМР с вкл. ДДС е в размер на 175 298.02 лв., за която сума от "Събев 2002"ЕООД е издадена данъчна фактура № 0049/22.11.2007 г.. С банково бордеро от 26.11.2007 г. горната сума е преведена от възложителя по принадлежност.

- Към 10.12.2007 г. в част IV "Геотехническа" е извършен изкоп на  $5\,000.00\text{ m}^3$  скална маса за 62 235.00 лв. и доставка и полагане на  $47.00\text{ m}^3$  чакъл за 1 574.50 лв. За установяване на извършените СМР е съставен акт (обр. 19) № 50/10.12.2007 г., подписан от инж. Емил Димитров - представител на фирма "Агроводинвест"ЕАД осъществяваща инвеститорски контрол и строителен надзор на обекта и Васил Събев-представляващ изпълнителя на обекта "Събев 2002" ЕООД. За заплащане на извършените СМР от "Събев 2002" ЕООД е издадена данъчна фактура № 00051/10.12.2007 г. на стойност 76 571.40 лв. (63 809.50 лв. без ДДС). С преводно нареждане от 11.12.2007 г. сумата от 76 571.40 лв. е изплатена от община Ловеч на фирма "Събев 2002" ЕООД.

- За извършен инвеститорски контрол и строителен надзор на обекта, съгласно сключен договор № ДВ-85/17.06.2002г. между кмета на община Ловеч - Пламен Еврев и "Агроводинвест"ЕАД-гр.София, на посоченото дружество от общината са изплатени общо 11 737.98 лв. (по 8 данъчни фактури, описани по номера, дати и стойности в справка изх. № Ф5-4501-2/18.10.2010 г. при общината), представляващи 0,58% от стойността на извършените СМР по Анекс 8/28.02.2007 г. и Анекс 9/23.08.2007 г., съобразно условията на чл.2.1 от цитирания договор.