

бюджет, са изпълнени СМР извън необходимите за завършването на първа клетка и е нарушена идеята за поэтапно строителство и експлоатация на отделните клетки.

В същото писмо на МОСВ е посочено, че „през първи етап на обекта са построени основната дига, експлоатационен и контролен път, което би следвало да се извърши на трети етап – едва след запълване и рекултивация на клетка № 1 и преди изчерпване капацитета на клетка № 2, т.е. след около 26 години. В резултат е резервиран обем, който, при изграждането на предвидената по преработения проект Първа клетка, ще стои неизползван 26 години, подготвените повърхности на страничните откоси ще бъдат подложени на ерозия и т.н.”.

С писмото на МОСВ е препоръчана актуализация на проекта, с оглед ограничаване на клетка за експлоатация (за период около 10-15год.), съобразно построените към момента съоръжения (т.е. експлоатацията да започва от вече изградената основна дига), както и максимално ограничаване на изкопните работи.

Предвид горното, в приложението към анекс № 6/18.04.2005г. са изключени за изпълнение СМР, предвидени в приложението към анекс № 5/21.09.2004г.(8 вида работи с намалени количества и 14 вида изцяло отпаднали работи), общо на стойност 2 449 003,91 лв. с ДДС, като са включени допълнителни СМР(3 вида предвидени работи с увеличени количества и 16 нови видове и количества работи), възлизащи общо на 1 594 786,36лв. с ДДС.

Единичните цени и стойности на видовете СМР по приложението към анекс № 6/18.04.2005г., спрямо тези от анекс № 5/21.09.2004г., не са коригирани с инфлационен индекс, като общата им стойност възлиза на 13 608 200,96лв. с ДДС, което е с 854 217лв. по-малко от стойността на СМР по приложението към анекс № 5/21.09.2004г.(14 462 418,51 лв. с ДДС).

Анекс № 6 към договор № ДВ-74/10.06.2002г. е сключен на 18.04.2005г. при действието на нов Закон за обществените поръчки(ЗОП, обн.ДВ, бр.28 от 06.04.2004г., в сила от 01.10.2004г., ...изм.ДВ, бр.31 от 08.04.2005г.), като в чл.43, ал.1 от същия закон е регламентирано, че страните по договор за обществена поръчка не могат да го променят или допълват.

Със сключването на анекс № 6/18.04.2005г. са променени видове, количества и стойности на СМР по приложението към анекс № 5/21.09.2004г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г., с което последният е променен в нарушение разпоредбата чл.43, ал.1 от ЗОП, в редакцията на закона към ДВ, бр.31 от 08.04.2005година.

Отговорен за извършеното нарушение е кмета на община Ловеч Минчо Казанджиев, който в качеството си на ръководител по смисъла на чл.8, ал.1, във връзка с чл.7, ал.1, т.1 от ЗОП(обн.ДВ, бр.28 от 06.04.2004г., в сила от 01.10.2004г., ...изм.ДВ, бр.31 от 08.04.2005г.) на 18.04.2005г. в гр.Ловеч е сключил анекс № 6 към договор № ДВ-74/10.06.2002г. за изпълнението на СМР по обект „Депо за твърди битови отпадъци-община Ловеч-първи етап”.

За извършеното на 18.04.2005г. нарушение на чл.43, ал.1 от ЗОП, по време на инспекцията не се състави акт за административно нарушение против Минчо Казанджиев-кмет на община Ловеч, поради изтекъл 3 /три/ годишен давностен срок, регламентиран в чл.127, ал.1 от ЗОП.

- На 20.06.2005г. от представителите на инвеститорския контрол-инж.Димитров и изпълнителя-Васил Събев, е подписан акт обр.19 № 31 за установяване на завършените СМР по обекта, в който са отразени извършени: изцяло договорирани количества на „Стоманобетонени канавки линеен дренаж” и частично на „Доставка и монтаж стом.бет. канавки мръсна вода” от част „Геотехническа”; по 70% от „Настилка тротоар и бордюри” и „Дезинфекционен трап и каломаслоуловител” на част „Стопански двор”; и 36 вида работи с изцяло изпълнени договорирани количества от част „Площадкова ел.мрежа и осветление”, всичките на обща стойност 75 770,19лв. без ДДС или 90 924,23лв. с ДДС.