

01.10.2004г.(обн.ДВ, бр.28 от 06.04.2004г., ...изм. ДВ, бр.37 от 05.05.2006г.), като в чл.43, ал.1 от същия закон е регламентирано, че страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Съгласно чл.43, ал.2 от ЗОП (ДВ, бр.37/2006г.), изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение: когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора /т.1/, или при изменение на държавно регулирани цени или намаляване на договорените цени в интерес на възложителя /т.2/.

Извършеното с анекс № 9/23.08.2007г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г. увеличение на единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР, общо със 118 619,47лв. с ДДС спрямо тези от предходно сключения анекс № 8/28.02.2007г. към цитирания договор, не попада в изключенията по чл.43, ал.2, т.1 и т.2 от ЗОП, при които е допустимо изменение на сключен договор за обществена поръчка.

Предвид горното, със сключването на анекс № 9/23.08.2007г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г., са увеличени единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР, общо със 118 619,47лв. с ДДС, с което е променена/увеличена/ стойността на договор № ДВ-74/10.06.2002г. за възлагане на обществената поръчка, в нарушение на императивната разпоредба на чл.43, ал.1 от Закона за обществените поръчки (обн.ДВ, бр.28/2004г., ...изм. ДВ, бр.37/2006г.).

Отговорен за извършеното нарушение е кмета на община Ловеч Минчо Казанджиев, който в качеството си на възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7, т.1 от ЗОП(обн.ДВ, бр.28/2004г., ...изм. ДВ, бр.37/2006г.), на 23.08.2007г. в гр.Ловеч е сключил анекс № 9 към договор № ДВ-74/10.06.2002г. за изпълнението на СМР по обект „Депо за твърди битови отпадъци-община Ловеч-първи етап”.

За извършеното на 23.08.2007г. нарушение на чл.43, ал.1 от ЗОП, по време на инспекцията не се състави акт за административно нарушение против Минчо Казанджиев-кмет на община Ловеч, поради изтекъл 3 /три/ годишен давностен срок, регламентиран в чл.127, ал.1 от ЗОП.

- На 24.08.2007 г. е съставен акт (обр.19) № 46/24.08.2007 г. за установяване завършването и заплащането на СМР, подписан от представителя на строителния надзор – инж. Емил Димитров и на изпълнителя по договора – Васил Събев.

В акта е отразено, че в част IV "Геотехническа"са извършени и приети 5 вида дейности на обща стойност 149 752.44 лв. (124 793.70 лв. без ДДС), в т. ч.: уплътняване с вибрационен ваяк 4 проходки (7 000.00 m² x 0.55 лв.=3 872.40 лв.); доставка и полагане на глинен екран 0.50 m-28508 m² (2 100.00 m³ x 11.06лв.=23 234.40 лв.); уплътняване с вибрационен шиповиден ваяк 8 проходки (7 000.00 m² x 0.97 лв.=6 776.70 лв.); доставка и полагане PENO фолио 2 mm, двустранно структурирано (2 100.00 m² x 19.36 лв.=40 660.20 лв.) и доставка и полагане на чакъл-16/32 mm (1 500.00 m³ x 33.50лв.=50 250.00лв.).

За извършените по-горе СМР от фирмата изпълнител е издадена данъчна фактура за сумата от 39 075.48 лв. (32 562.90 лв. без ДДС), в която е отразен приспаднат аванс в размер на 92 230.80 лв., получен по фактура № 034/21.02.2007 г. С банков бордеро от 28.08.2007 г. сумата от 39 075.48 лв. е платена на изпълнителя по договора.

- С акт (обр. 19) № 47 от 21.09.2007 г. подписан от представителите на независимия строителен надзор и изпълнителя по договора – инж. Емил Димитров и Васил Събев са актувани СМР на обща стойност 120 989.43 лв. (100 824.53 лв. без ДДС). Извършените СМР включват следните видове работи: доставка и полагане на глинен екран 0.50 m-28508 m² (2 100.00 m³ x 11.06лв.=23 234.40 лв.); уплътняване с вибрационен шиповиден ваяк 8 проходки (7 000.00 m² x 0.97 лв.=6 776.70 лв.); доставка и полагане PENO фолио 2 mm, двустранно структурирано (2 100.00 m² x 19.36 лв.=40 660.20 лв.); доставка и полагане на защитен геотекстил 1200 g/ m² (2 100.00 m² x 11.01 лв.= 23 118.23 лв.) и доставка и полагане на чакъл-16/32 mm (210.00 m³ x 33.50лв.=7 035.00лв.). Единичните цени по които са актувани извършените СМР съответстват на единичните цени в анекса за горепосочените видове дейности.

 10.11.07