

кредитиране на сч.сметка 7511 „Текущи банкови сметки в лева”, както и задбалансово по дебита на сметка 9902 „Инфраструктурни обекти” и кредита на сметка 9981 „Кореспондираща сметка за задбалансови активи”, като разходите са отчетени по § 52-00 „Придобиване на ДМА” от бюджета на община Ловеч към 30.06.2006година.

Общо извършените, изплатени и отчетени СМР по договор № 3819/01.12.2003г. между ПУДООС и общината, възлизат на 1 499 991,44лв. с ДДС, като изпълнението на договора през 2003г. и 2004г., е описано подробно в констатациите по п.1.2.3. и п.1.2.4. от настоящия доклад.

▪ На 09.01.2006г. в гр.Ловеч, на основание чл.2, ал.2 и ал.3 от Договор № ДВ-74/10.06.2002 г., между кмета на общината Минчо Стойков Казанджиев и Васил Събев-представляващ "Събев 2002"ЕООД е сключен Анекс № 7 към договора за изпълнението на СМР съгласно Приложението към анекса, съдържащо количествено-стойностна сметка за изпълнението на обекта, на обща стойност 14 108 408.70 лв. с ДДС, в т.ч.: по част "Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000–км.1+908" – 2 230 033.39 лв., от които оставащи за изпълнение 393 592 лв.; по част "Геотехническа" – 10 979 768.88 лв. с оставащи за изпълнение 3 991 464.86 лв.; по част "Външно водоснабдяване" – 174 866.81 лв. с оставащи за изпълнение 5 631.60 лв.; по част "Стопански двор" – 589 725.45 лв., от които за изпълнение 199 203.05 лв.; по част "Площадкова ел.мрежа и осветление" – 10 770.17 лв., с оставащи за изпълнение 1 506.45 лв.; по част "Външно ел.захранване-НН" – 84 683.01 лв., с изцяло изпълнени видове и количества работи; и по част "Площадкова ВиК мрежа" – изпълнени изцяло СМР за 38 560.92 лева.

В чл.2 от анекс № 7/09.01.2006г. е отразено, че: „СМР от настоящото Приложение са корекция на тези от Приложението към анекс № 6 към Договор № ДВ-74/10.06.2002г.”.

В приложението към анекс № 7/09.01.2006г. единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР спрямо тези от приложението към предходно сключения анекс № 6/18.04.2005г. към същия договор, са корегирани(увеличени) общо с 275 667,54лв. без ДДС или 330 801,05лв. с ДДС, отразено подробно в справка изх.№ УТ-5069/15.11.2010г. на община Ловеч.

Видно от приложението към Анекс № 7/09.01.2006г., общата стойност на оставащите за изпълнение СМР по обекта, след гореописаното увеличение, възлиза на 4 591 398 лв. с ДДС (3 826 165 лв. без ДДС).

Към 09.01.2006г. - датата на сключване на анекс № 7 към договор № ДВ-74/10.06.2002г., действа и се прилага Закона за обществените поръчки, в сила от 01.10.2004г.(обн.ДВ, бр.28 от 06.04.2004г., ...изм. ДВ, бр.105 от 29.12.2005г.), като в чл.43, ал.1 от същия закон е регламентирано, че страните по договор за обществена поръчка не могат да го променят или допълват.

Със сключването на анекс № 7/09.01.2006г. са увеличени единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР, общо с 330 801,05лв. с ДДС, спрямо тези от приложението към предходно сключения анекс № 6/18.04.2005г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г., с което е променена(увеличена) стойността на цитирания договор, в нарушение разпоредбата чл.43, ал.1 от ЗОП, в редакцията на закона към ДВ, бр.105 от 29.12.2005година.

Отговорен за извършеното нарушение е кмета на община Ловеч Минчо Казанджиев, който в качеството си на ръководител по смисъла на чл.8, ал.1, във връзка с чл.7, ал.1, т.1 от ЗОП(обн.ДВ, бр.28/2004г., в сила от 01.10.2004г., ...изм.ДВ, бр.105/2005г.) на 09.01.2006г. в гр.Ловеч е сключил анекс № 7 към договор № ДВ-74/10.06.2002г. за изпълнението на СМР по обект „Депю за твърди битови отпадъци-община Ловеч-първи етап”.

За извършеното на 09.01.2006г. нарушение на чл.43, ал.1 от ЗОП, по време на инспекцията не се състави акт за административно нарушение против Минчо Казанджиев-кмет на община Ловеч, поради изтекъл 3 /три/ годишен давностен срок, регламентиран в чл.127, ал.1 от ЗОП.

 M. M.